

MM-CL-09 - Retele apa si apa uzata: Sighețu Marmatiei, Vadu Izei, Sarasau, Campulung la Tisa, Remeti

BENEFICIAR: SC VITAL SA BAIA MARE

**ANTREPRENOR: ASOCIEREA EUSKADI SRL – AMI SA –
ORIZONT SIGHEȚU MARMĂȚIEI SRL**

SUBANTREPRENORI APROBAȚI:

- **SEBI MARC SRL SIGHEȚU MARMATIEI**
- **NORD TOP CONSTRUCT SRL SIGHEȚU MARMATIEI**
- **URS CONSTRUCT ALBA SRL**

TOTAL CONTRACT LA ZI

OBIECT		ARTICOL	TOTAL PROIECT	MAI 2026	TOTAL EXECUTAT	PROCENTAJ EXECUTAT (%)
TOTAL PEHD			68136,04	1849	6765	<u>9,93%</u>
TOTAL PVC			45878	2748,5	8565	<u>18,67%</u>
TOTAL HIDRANTI			184	0	0	<u>0,00%</u>
TOTAL CAMINE VANE			411	5	5	<u>1,22%</u>
TOTAL BRANSAMENTE			3003	28	72	<u>2,40%</u>
TOTAL CAMINE VIZITARE			1307	54	175	<u>13,39%</u>
TOTAL RACORDURI			2378	152	481	<u>20,23%</u>



CL-09

UAT SIGHETU MARMATIEI & UAT REMETI

SUBCONTRACTANT: SEBI MARC S.R.L.

Sighetu Marmatiei

OBIECT	ARTICOL	CANTIT	TOTAL IN LUNA	TOTAL ANTERIOR	TOTAL LA ZI	EXECUTAT (%)	REST DE EXECUTAT (UM)	REST DE EXECUTAT (%)
TOTAL PEHD		14259,04	448	874	1322	9,27%	12937,04	90,73%
TOTAL PVC		6117	486	1729	2215	36,21%	3902	63,79%
TOTAL GENERAL teava		20376,04	934	2603	3537	17,36%	16839,04	82,64%

Remeti

OBIECT	ARTICOL	UM	CANTIT	TOTAL IN LUNA	TOTAL ANTERIOR	TOTAL LA ZI	EXECUTAT (%)	REST DE EXECUTAT (UM)	REST DE EXECUTAT (%)
TOTAL PEHD		ml	16347	176,0		176,0	1,08%	16171	98,92%
TOTAL PVC		ml	13430	516,5		516,5	3,85%	12913,5	96,15%
TOTAL GENERAL teava			29879	692,5		692,5	2,32%	29186,5	97,68%



CL-09

UAT VADU IZEI & UAT SARASAU
SUBCONTRACTANT: NORD TOP CONSTRUCT S.R.L.

Vadu Izei

OBIECT	ARTICOL	UM	CANTIT	TOTAL IN LUNA	TOTAL ANTERIOR	TOTAL LA ZI	EXECUTAT (%)	REST DE EXECUTAT (UM)	REST DE EXECUTAT (%)
TOTAL PEHD			10982	822,0	2169	2991,0	27,24%	7991	72,76%
TOTAL FONTA			2859	0	0	0,0	0,00%	2859	100,00%
TOTAL PVC			8989	796	1605	2401,0	26,71%	6588	73,29%
TOTAL GENERAL teava			23188	1631	3810	5441	23,46%	17749	77%

UAT Vadu Izei – la data 15.06.2026

Tronsoane in lucru: Str. Sugau (zona 1), Ulita Batrana, retea aductiune N147- SPAP1

Echipe mobilizate: 5

Imagini reprezentative





CL-09

UAT CAMPULUNG LA TISA
SUBCONTRACTANT: URS CONSTRUCT

Campulung la Tisa

OBIECT	ARTICOL	CANTIT	TOTAL IN LUNA	TOTAL ANTERIOR	TOTAL LA ZI	EXECUTAT (%)	REST DE EXECUTAT (UM)	REST DE EXECUTAT (%)
TOTAL PEHD		19730	403	1445	1848	9,37%	17882	90,63%
TOTAL PVC		12480	950	2494,5	3444,5	27,60%	9035,5	72,40%
TOTAL GENERAL teava		32210	1353	3939,5	5292,5	16,43%	26917,5	83,57%

Stadiu Actual, Campulung la Tisa

Strada, RETEA CANALIZARE	Diametru	Lungime cf. ctr.	Total executat	Progres fizic la data prezentei [%]
Belszeg Tr2	250	128	64	50%
Muncii Tr7	250	237	237	100%
Belszeg Tr1	250	283	283	100%
Tisa Tr1	250	64	64	100%
Tisa Tr2	250	85	85	100%
Tisa Tr3	250	223	223	100%
Muncii Tronson 1	110	259	259	100%
Muncii Tronson 5	110	298	120	40%
Muncii Tronson 6	110	243	243	100%

Imagini reprezentative

