

MM-CL-02

**PREZENTARE PROGRES LUCRARI DE PROIECTARE
Nr. 6**

Perioada: 01-28.02.2026

Reprezentant Antreprenor

Florin Boieru



Date Contract

Nr. MM03-VTL25-L

Acord Contractual nr. 121/16.04.2025

Antreprenor: Euskadi SRL

Proiect: MM-CL-02 - Proiectare și execuție (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii 10/1995) - Extindere stații de epurare existente și construcție stații de epurare noi

După cum urmează:

Stație de Epurare apa uzata **Șomcuta Mare** – 3700 L.E.

Extindere Stație de Epurare apa uzata **Tăuții Măgherauș** – 7600 L.E.

Stație de Epurare apa uzata **Colțău** – 4300 L.E.

Stație de Epurare apa uzata **Poienile de Sub Munte** – 7400 L.E.

Stație de Epurare apa uzata **Remeți** – 2300 L.E.

Stație de Epurare apa uzata **Sarasău** – 2500 L.E.

Valoarea Contractului: 77.882.426,60 Lei exclusiv TVA

Durata de Proiectare si Execuție

33 luni calendaristice începând cu data notificata in Ordinul Administrativ de începere a activității de proiectare.

Din care:

Proiectare	6 luni;
Execuție	24 luni;
Testare si punere in funcțiune	3 luni.

Durata perioadei de garanție: 60 luni

Data de Începere Proiectare: 22.05.2025

Etapă A: Elaborarea Proiectului:
Avize/Acorduri + DTAC + PT + DDE + CS conform HG nr. 907/2016
Perioada: **6 luni** de la emiterea Ordinului de Începere a Proiectării

Etapă B: Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor
Perioada: **27 luni** începând din momentul emiterii Ordinului de Începere a Execuției Lucrărilor

Avize si acorduri

Majoritatea avizelor au fost obținute.

Documentația pentru avizele prevăzute in fazele avansate de proiectare va fi întocmită in perioadele de elaborare DTAC si PTE.

Se menționează faptul ca Certificatul de Urbanism de la Coltău nu cuprinde amplasamentul necesar pentru conducta de descărcare. Se va solicita reglarea acestui aspect prin Autorizația de construire.

Condiții de alimentare cu energie electrica

SEAU Poienile de sub Munte	ATR emis,
----------------------------	-----------

SEAU Șomcuta Mare	ATR emis
-------------------	----------

SEAU Remeți	ATR emis
-------------	----------

SEAU- Sarasău	ATR emis
---------------	----------

SEAU Coltău	ATR emis
-------------	----------

S-a trecut la faza de proiectare a soluțiilor de racordare

Constatările transmise după vizitarea amplasamentelor si după studierea documentației

Aspecte ramase de verificat / clarificat

- Solicitățile referitoare la intrare apa potabila si intrare apa uzată, clarificate parțial, dependente de CL08, CL09, CXL10
- Soft de întreținere activ pentru SEAU Tăuții Măgherauș:
 - o Descrierea filozofiei de întreținere activa pentru echipamentele de la SEAU Tăuții Măgheruș;
 - o Armonizarea cu softul de întreținere activa general al Vital.
- Condiții din acordul de mediu de clarificat (organizări de șantier, planificarea lucrărilor, traversarea habitatului prioritar 91E0* păduri aluviale);
Antreprenorul se va adresa Agenției de Mediu pentru clarificări.
- Statutul unor amplasamente prevăzute pentru conductele de descărcare.

Stadiu proiectare până la 31.01.2026

OA de începere servicii de proiectare **22.05.2025**

Drept de acces în șantier **26.06.2025**

Vizitarea amplasamentelor

Șomcuta Mare, Catalina, Tăuții M. **14.07.2025**

Poienile de sub M., Sarasău, Remeți **15.07.2025**

Lucrări efectuate:

- Vizitare si investigare amplasamente;
- Studierea documentației Beneficiarului;
- Documentație pentru obținerea avizelor;
- Proiecte tehnologice definitive.

Lucrări în curs de desfășurare:

- Obținere avize si acorduri;
- Proiectarea soluțiilor de racordare.

Aspecte tehnice prevăzute în Acordul de mediu:

- Clarificarea condițiilor din acordul de mediu (Organizări de șantier, Planificare lucrări, etc.) va fi făcută de Antreprenor;

Estimare avans lucrări de proiectare în luna 01.2026

Lucrări întârziate:

- Informații despre echipamentele existente (Tăuții Măgherauș);
- Avize si acorduri (clarificări necesare pentru conducte de descărcare).

Continuare lucrări începute:

- Proiectarea soluțiilor de racordare pentru SEAU la care au fost emise ATR;
- Avize si acorduri.

Lucrări de proiectare propuse:

- Elaborare DTAC/DTOE/DTAD;
- Elaborare PTE.

Clarificări aspecte tehnice

Propuneri pentru clarificări:

- Organizarea unei întâlniri între specialiștii pe probleme de mentenanță, soft de mentenanță activa, aspect insuficient detaliat în DA;
- Clarificare modalitate de încheiere contracte de racordare cu operatorul de rețea