

MM-CL-02

PREZENTARE PROGRES LUCRARI DE PROIECTARE – IUNIE 2026

Perioada: 01-30.06.2026

Reprezentant Antreprenor

Liana Mileșan



Date Contract

Nr. MM03-VTL25-L

Acord Contractual nr. 121/16.04.2025

Antreprenor: Euskadi SRL

Proiect: MM-CL-02 - Proiectare și execuție (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii 10/1995) - Extindere stații de epurare existente și construcție stații de epurare noi

După cum urmează:

Stație de Epurare apa uzata **Șomcuta Mare** – 3700 L.E.

Extindere Stație de Epurare apa uzata **Tăuții Măgherauș** – 7600 L.E.

Stație de Epurare apa uzata **Colțău** – 4300 L.E.

Stație de Epurare apa uzata **Poienile de Sub Munte** – 7400 L.E.

Stație de Epurare apa uzata **Remeți** – 2300 L.E.

Stație de Epurare apa uzata **Sarasău** – 2500 L.E.

Valoarea Contractului: 77.882.426,60 Lei exclusiv TVA

Durata de Proiectare si Execuție

33 luni calendaristice începând cu data notificata in Ordinul Administrativ de începere a activității de proiectare.

Din care:

Proiectare	6 luni;
Execuție	24 luni;
Testare si punere in funcțiune	3 luni.

Durata perioadei de garanție: 60 luni

Data de Începere Proiectare: 22.05.2025

Etapă A: Elaborarea Proiectului:

Avize/Acorduri + DTAC + PT + DDE + CS conform HG nr. 907/2016

Perioada: **6 luni** de la emiterea Ordinului de Începere a Proiectării (22.05.2025 + 6luni)

Etapă B: Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor

Perioada: **27 luni** începând din momentul emiterii Ordinului de Începere a Execuției Lucrărilor

Avize si acorduri

Majoritatea avizelor au fost obținute.

Documentația pentru avizele prevăzute in fazele avansate de proiectare va fi întocmită in perioadele de elaborare DTAC si PTE.

Prin adresa Beneficiarului nr. 2627/26.03.2026 se transmite Certificatul de Urbanism Nr. 19 din 23.03.2026 pentru SEAU Catalina (Coltău).

Prin adresa MM03-VTL25-L-388 din 30.04.2026, Antreprenorul transmite situația centralizatoare a avizelor și acordurilor la data de 31.03.2026.

În RPL nr. 13 este prezentată situația avizelor și acordurilor.

MM-CL-02 - PROIECTARE SI EXECUTIE (INCLUSIV AT DIN PARTEA PROIECTANTULUI CONF. LEGII 10/1995) EXTINDERE STATII DE EPURARE EXISTENTE SI CONSTRUCTIE STATII DE EPURARE NOI					MM-CL-02 - PROIECTARE SI EXECUTIE (INCLUSIV AT DIN PARTEA PROIECTANTULUI CONF. LEGII 10/1995) EXTINDERE STATII DE EPURARE EXISTENTE SI CONSTRUCTIE STATII DE EPURARE NOI				
SEAU SOMCUTA MARE					SEAU TAUTII MAGHERAUS				
Certificat de Urbanism nr. 30 din 26.05.2025 - Prelungit până în 26.05.2027					Certificat de Urbanism nr.121 din 22.05.2025 - Prelungit până în 20.05.2028				
					a) certificatul de urbanism; Avizele si acordurile obtinute prin certificatul de urbanism nr. 598 din 30.09.2019 raman valabile pentru investitia mentionata prin CU nr. 227 din 27.07.2022.				
Nr. Crt.	Document	Nr/data	Data expirare	Stadiu	Document	Depunere (nr. Inregistrare - d	Eliberare (data)	Nr. Aviz	Observatii
1	Acord Mediu	Nr.2 din 24.10.2022	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	1	Acord Mediu	Nr. 2 din 24.10.2022	Valabil pe durata realizarii contractului	
2	Acord Mediu	Nr.2 din 24.10.2022-Revizuit 1 in 10.04.2023	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	2	Acord Mediu	Nr. 2 din 24.10.2022-Revizuit 1 in 10.04.2023	Valabil pe durata realizarii contractului	
3	Punct de vedere Mediu la CU nou	nr. 1899 /24.02.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	3	Punct de vedere Mediu la CU nou	nr. 1899 /24.02.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	
4	Aviz SGA	Nr. 77 din 10.10.2022	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	4	Aviz SGA	Nr. 77 din 10.10.2022	Valabil pe durata realizarii contractului	
5	Aviz SGA	Nr. 7 din 20.02.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	5	Aviz SGA	Nr. 7 din 20.02.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	
6	Aviz SGA- Apendice - 2	din 19.03.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	6	Aviz SGA- Apendice - 2	din 19.03.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	
7	Aviz SGA-Modificator al avizului nr. 7/20.02.2025	Nr.68/21.10.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	7	Aviz SGA-Modificator al avizului nr. 7/20.02.2025	Nr.68/21.10.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	
8	Aviz amplasament Vital apa	Nr. 1349 din 21.08.2025		Valabil	8	Aviz amplasament Vital	Nr. 1742 din 23.09.2021	Valabil pana la 23.09.2022	Valabil (cf mentiune din CU nou)
9	Aviz amplasament Vital canal	Nr. 1349 din 21.08.2025		Valabil	9	Prelungire	Nr. 1244 din 04.08.2022	Valabil pana la 04.08.2023	Valabil (cf mentiune din CU nou)
10	Avig Delgaz Grid SA	Nr. 215154712 din 08.09.2005		Valabil	10	Notificare DSP	Nr. 20.676/505/C din 13.10.202	Fara Valabilitate	Valabil
11	Notificare DSP	Nr. 20.677/506/C din 13.10.2021	Fara Valabilitate	Valabil	11	Aviz Transgaz SA	Nr. 93094/2245 din 07.12.2021	Valabil pana la 07.12.2022	Valabil (cf mentiune din CU nou)
12	Aviz ANIF	Negatie Nr. 730 din 04.04.2022	Fara Valabilitate	Valabil	12	Aviz Electrica Distributie	Nr. 6030251002486/10.11.2025	Valabil până în 22.05.2026	Trebuie prelungit în conformitate cu CU. Proiectantul a depus pe platformă documentația și CU prelungit.
13	Primaria Somcuta Mare - Acord amplasare la drum comunal/drum public local	Nr. 7548 din 02.09.2025		Valabil					
14	Aviz Transgaz SA	Nr. 89231/2713/21.10.2025		Valabil					
15	Aviz Tehnic de Racordare (ATR)	Nr. 6030250705879 din 11.08.2025		Valabil					
16	Viza OCPI	PV 1817		Valabil					

MM-CL-02 - PROIECTARE SI EXECUTIE (INCLUSIV AT DIN PARTEA PROIECTANTULUI CONF. LEGII 10/1995) EXTINDERE STATII DE EPURARE EXISTENTE SI CONSTRUCTIE STATII DE EPURARE NOI

SEAU COLTAU					
Certificat de Urbanism nr.27 din 26.05.2025					
Certificat de Urbanism nr.19 din 23.03.2026 Comuna Colțâu a eliberat certificatul de urbanism nr. 27/26.05.2025 pentru obiectivul: „ Proiectul regional dedezvoltare a inifrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș Contractul de lucrări MM CL 02 Extindere stații de epurare existente și construcția de stații de epurare noi UAT Colțâu pentru investiția Stație de epurare Colțâu” La eliberarea autorizației de construire vor fi valabile avizele și acordurile obținute în ban certificatului de urbanism nr. 27/26.05.2025, dacă lucrările se înscriu în limitele avizelor și acordurilor obținute pentru autorizația de construire.					
Nr. Crt.	Document	Nr/data	Data expirare	Stadiu	Observatii
1	Acord Mediu	Nr.2 din 24.10.2022	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	
2	Acord Mediu	Nr. 2 din 24.10.2022-Revizuit 1 in 10.04.2023	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	
3	Punct de vedere Mediu la CU nou	nr. 1899 /24.02.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	
4	Aviz SGA	Nr. 77 din 10.10.2022	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	
5	Aviz SGA	Nr. 7 din 20.02.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	
6	Aviz SGA- Apendice Apendice-2	din 19.03.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	
7	Aviz SGA-Modificator al avizului nr. 7/20.02.2025	Nr.68/21.10.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	
8	Aviz amplasament Vital apa	Nr. 1413 din 04.09.2025		Valabil	
9	Aviz amplasament Vital canal	Nr. 1413 din 04.09.2025		Valabil	
10	Notificare DSP	Nr. 3252/181/C din 23.02.2022	Fara Valabilitate	Valabil	
11	Acord proprietari de terenuri	248 din 28.01.2022	Fara Valabilitate	Valabil	
12		347 din 28.01.2022	Fara Valabilitate	Valabil	
13		523 din 28.01.2022	Fara Valabilitate	Valabil	
14		586 din 28.01.2022	Fara Valabilitate	Valabil	
15		343 din 09.02.2022	Fara Valabilitate	Valabil	
16	Primaria Coltau - Acord amplasare la drum	Nr. 247 din 28.01.2022	Fara Valabilitate	Valabil	
17	Aviz Electrica Distributie	Nr. 6030250706337/16.09.2025	Valabil - 26.05.2027	Valabil	
18	Aviz Transelectrica	14685/09.12.2025			S-a menționat că nu este necesar avizul solicitat de Electrica Distribuție dintr-o eroare procedurală
19	Aviz Tehnic de Racordare (ATR)	Nr. 6030250705883 din 15.12.2025		Valabil	
20	OAR				La DTAC
21	Plan vizat OCPI - amplasament SEAU	PV 802 / 09.05.2019 PV 1616 / 22.10.2020		Valabil	
22	Plan vizat OCPI - evacuare in Lapus	Nota inregistrare Vital la OCPI - 0159MM/22.03.2026		S-a platit ??????	Inca nu a iesit

MM-CL-02 - PROIECTARE SI EXECUTIE (INCLUSIV AT DIN PARTEA PROIECTANTULUI CONF. LEGII 10/1995) EXTINDERE STATII DE EPURARE EXISTENTE SI CONSTRUCTIE STATII DE EPURARE NOI

SEAU POIENILE DE SUB MUNTE					
Certificat de Urbanism nr.44 din 28.05.2025					
Nr. Crt.	Document	Nr/data	Data expirare	Stadiu	Observatii
1	Acord Mediu	Nr.2 din 24.10.2022	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	
2	Acord Mediu	Nr. 2 din 24.10.2022-Revizuit 1 in 10.04.2023	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	
3	Punct de vedere Mediu la CU nou	nr. 1899 /24.02.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	
4	Aviz SGA	Nr. 77 din 10.10.2022	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	
5	Aviz SGA	Nr. 7 din 20.02.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	
6	SGA- Apendice 2	din 19.03.2025		Valabil	
7	Aviz SGA-Modificator al avizului nr. 7/20.02.2025	Nr.68/21.10.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	
8	DJ - Acord prealabil	Negatie Nr. 3620 din 15.09.2022		Valabil	
9	Notificare DSP	Nr. 20.679/508/C din 13.10.2021	Fara Valabilitate	Valabil	
10	Acord proprietari de terenuri	7961 din 29.10.2021	Fara Valabilitate	Valabil	
11	Aviz Parc National	Nr. 2416/C.B din 23.11.2021	Fara Valabilitate	Valabil	
12	Aviz Tehnic de Racordare (ATR)	Nr. 6030250705868 din 01.08.2025		Valabil	
13	Aviz Apa canal - Primaria Poieni	Nr. 12009 din 30.10.2025			
14	Viza OCPI	PV 90/16.01.2019		Valabil	

MM-CL-02 - PROIECTARE SI EXECUTIE (INCLUSIV AT DIN PARTEA PROIECTANTULUI CONF. LEGII 10/1995) EXTINDERE STATII DE EPURARE EXISTENTE SI CONSTRUCTIE STATII DE EPURARE NOI					
SEAU REMETI					
	Certificat de Urbanism nr.41 din 03.06.2025				
Nr. Crt.	Document	Nr/data	Data expirare	Stadiu	Observatii
1	Acord Mediu	Nr.2 din 24.10.2022	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	
2	Acord Mediu	Nr. 2 din 24.10.2022-Revizuit 1 in 10.04.2023	Valabil pe durata realizarii contractului		
3	Punct de vedere Mediu la CU nou	nr. 1899 /24.02.2025	Valabil pe durata realizarii contractului		
4	Aviz SGA	Nr. 77 din 10.10.2022	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	
5	Aviz SGA	Nr. 7 din 20.02.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	
6	SGA- Apendice 2	din 19.03.2025		Valabil	
7	Aviz SGA-Modificator al avizului nr. 7/20.02.2025	Nr.68/21.10.2025	Valabil pe durata realizarii contractului		
8	Primaria Remeti - Acord amplasare la drum comunal/drum public local - ADP	Nr. 1577 din 02.09.2025		Valabil	
9	Aviz cultura	Nr. 620 din 27.05.2022	Fara Valabilitate	Valabil	
10	Notificare DSP	Nr. 20.981/756/C din 26.09.2022	Fara Valabilitate	Valabil	
11	Aviz Politia de Frontiera	Nr. 145368 din 18.09.2025		Valabil	
12	Aviz de amplasament - Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș			Valabil	
13	Aviz Statul Major General din cadrul Ministerului Apărării Naționale	Nr.: 145368 din18.09.2025		Valabil	
14	Aviz privind scoaterea temporară și/sau definitivă a terenului din circuitul agricol — Direcția pentru Agnicultură Maramureș,	Nr. 834 din 18.03.2024		Valabil	
15	Acordul Serviciului Poliției Rutiere Maramureș	Nr. 127656 din 26.08.2025		Valabil	
16	Aviz Transgaz	Nr. 89201/2695/21.10.2025		Valabil	
17	Aviz Tehnic de Racordare (ATR)	Nr. 6030250901652 din 14.10.2025			
18	Acord Prealabil pentru: -Pozare conductă apă epurată -Împrejmuire amplasament SEAU -Subtraversare DN19-CNAIR	Nr. 37784/23.10.2025	Valabil pe durata valabilității CU	Valabil	Înregistrare Vital 5517/16.12.2025
19	Acord de amplasare în zona drumului public - CNAIR	Nr. 1839/12.11.2025		Valabil	Înregistrare Vital 5516/16.12.2025
20	Acordul prealabil pentru amplasarea panourilor publicitare in zona Drumurilor Nationale			La PTE	In faza PTE, Acordul Inspectoratului de Politie Judetean – Serviciul Rutier, Copie a Certificatului de inmatriculare a societatii
21	Viza OCPI	PV 2011/13.12.2019			

MM-CL-02 - PROIECTARE SI EXECUTIE (INCLUSIV AT DIN PARTEA PROIECTANTULUI CONF. LEGII 10/1995) EXTINDERE STATII DE EPURARE EXISTENTE SI CONSTRUCTIE STATII DE EPURARE NOI					
SEAU SARASAU					
	Certificat de Urbanism nr.11 din 27.05.2025				
Nr. Crt.	Document	Nr/data	Data expirare	Stadiu	Observatii
1	Acord Mediu	Nr.2 din 24.10.2022	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	
2	Acord Mediu	Nr. 2 din 24.10.2022-Revizuit 1 in 10.04.2023	Valabil pe durata realizarii contractului		
3	Punct de vedere Mediu la CU nou	nr. 1899 /24.02.2025	Valabil pe durata realizarii contractului		
4	Aviz SGA	Nr. 77 din 10.10.2022	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	
5	Aviz apa canal - Primaria Sarasau	Nr. 1258 din 15.04.2022	Fara Valabilitate	Valabil	
6	Aviz Vital	Nr. R-R4902 din 14.06.2022	Fara Valabilitate	Valabil	
7	Primaria Sarasau - Acord amplasare la drum comunal/drum public local - ADP	Nr. 3582 din 03.11.2021	Fara Valabilitate	Valabil	
8	Notificare DSP	Nr. 20.678/507/C din 13.10.2021	Fara Valabilitate	Valabil	
9	Aviz Politia de Frontiera	Nr. 145371 din 18.09.2025		Valabil	
10	Aviz privind scoaterea temporară și/sau definitivă a terenului din circuitul agricol — Direcția pentru Agnicultură Maramureș,	Nr. 4210 din 08.09.2025		Valabil	
11	Aviz de amplasament - Sistemul de gospodărire a apelor Maramureș			Valabil	
12	Aviz Statul Major General din cadrul Ministerului Apărării Naționale	Nr.: 145371 din18.09.2025		Exista	
13	Aviz Tehnic de Racordare (ATR)	Nr. 6030251002030 din 13.11.2025		Valabil	
14	Acordul proprietarilor terenurilor traversate pentru acces din drumul public pana la lucrarile propuse				De verificat daca-l are Beneficiarul DE CLARIFICAT daca e necesar!
15	Acordul proprietarilor terenurilor afectate de lucrari				De verificat daca-l are Beneficiarul De obtinut (solicitat prin CU nou) Sunt necesare clarificari pt. traseul conductei de evacuare. Se analizeaza solutia proiectului
16	OAR				La DTAC
17	Viza OCPI	PV 1411/12.08.2019 PV 1410/12.08.2019		Valabil	
18					CU nu face referire la CF aferente amplasarii conductei de descarcare

Condiții de alimentare cu energie electrica

SEAU Poienile de sub Munte	ATR emis,
----------------------------	-----------

SEAU Șomcuta Mare	ATR emis
-------------------	----------

SEAU Remeți	ATR emis
-------------	----------

SEAU Sarasău	ATR emis
--------------	----------

SEAU Coltău	ATR emis
-------------	----------

S-a trecut la faza de proiectare a soluțiilor de racordare

Constatările transmise după vizitarea amplasamentelor și după studierea documentației

Aspecte ramase de verificat / clarificat

- Solicitățile referitoare la intrare apa potabila si intrare apa uzată, (clarificate parțial, dependente de CL08, CL09, CL10);
- **SEAU Tăuții Magherăuș:**
 - Implementare SCADA-filozofie de control, documentație de la furniori
 - Soft de întreținere activ pentru SEAU Tăuții Măgherăuș:
 - o Descrierea filozofiei de întreținere activa pentru echipamentele de la SEAU Tăuții Măgheruș;/
 - o Armonizarea cu softul de întreținere activa general al Vital.
- **SEAU Sarasău:**
 - Statutul unor amplasamente prevăzute pentru conductele de descărcare. Beneficiarul a transmis CF pentru conducta de evacuare efluent;
 - Deversarea apei epurate se va face in canalul secat (la data vizitării amplasamentului, considerat râul Tisa), de la CF51166 spre Tisa trebuie clarificat proprietarul terenului;
 - Evacuarea se va face prin pompare conform Documentației de Atribuire și **nu gravitațional**. De menționat este faptul ca Stația de Pompare de pe evacuare este dimensionată conform Doc. de Atribuire **DOAR** pentru preluarea debitelor din stația nouă.
 - Nu se cunoaște natura juridică a terenurilor pe care se va realiza traseul conductei (posibile proprietăți private-Beneficiarul trebuie să clarifice).
- Condiții din acordul de mediu de clarificat (OS, planificarea lucrărilor, traversarea habitatului prioritar 91E0* păduri aluviale); Antreprenorul se va adresa Agenției de Mediu pentru clarificări – A se avea în vedere și răspunsul Beneficiarului din adresa 9612/12.12.2025.

Stadiu proiectare până la 30.06.2026

OA de începere servicii de proiectare 22.05.2025

Drept de acces în șantier 26.06.2025

Vizitarea amplasamentelor

Șomcuta Mare, Catalina, Tăuții M. 14.07.2025

Poienile de sub M., Sarasău, Remeți 15.07.2025

Raport Antreprenor 11.12.2025

Lucrări efectuate:

- Vizitare si investigare amplasamente;
- Studierea documentației Beneficiarului;
- Documentație pentru obținerea avizelor;

Proiecte tehnologice definitive:

SEAU Șomcuta Mare- Aprobare prin adresa nr.12/20.03.2026

SEAU Tăuții Magherăuș - Aprobare prin adresa nr. 16/17.04.2026

SEAU Coltău – Aprobare prin adresa nr. 10/16.03.2026

SEAU Remeți – Aprobare prin adresa nr. 1/08.01.2026

SEAU Sarăsău – Aprobare prin adresa nr. 9/1.03.2026

SEAU Poienile de sub Munte – Supervisorul transmite email la data de 24.02.2026 prin care "Soluția tehnologică este corectă și eficientă", dar cu toate acestea prin adresa RCE-MM-CL02-1/08.01.2026 rezoluția este "Respins"

Lucrări în curs de desfășurare:

- Obținere avize si acorduri;
- Proiectarea soluțiilor de racordare.

Aspecte tehnice prevăzute în Acordul de mediu:

- Clarificarea condițiilor din acordul de mediu (Organizări de șantier, Planificare lucrări, etc.) va fi făcută de Antreprenor;

Estimare avans lucrări de proiectare în luna 06.2026

- Au fost finalizate și aprobate Proiectele tehnologice.
- Se desfășoară activități privind întocmirea Proiectelor tehnice, Detalii de execuție-instalații mecanice.
- Au fost transmise PT DE Instalații mecanice pentru SEAU Șomcuta Mare (MM03-VTL25-L-473/08.06.2026, **SEAU Tăuții Magherăuș (MM03-VTL25-L-448/27.05.2026)**, SEAU Catalina (MM03-VTL25-L-513/25.06.2026), SEAU Poienile de sub Munte, SEAU Remeți (MM03-VTL25-L-515/26.06.2026), SEAU Sarasău (MM03-VTL25-L-527/01.07.2026).
- **Supervisorul a transmis prin adresa RCE-MM-CL2-32/29.06.2026, Aprobarea PTE DE Instalații Mecanice rev.00 pentru seau Tăuții Magerăuș.**

În perioada următoare se va continua activitatea de întocmire a detaliilor de execuție pentru restul SEAU-urilor, specialitățile construcției, instalații electrice și de automatizare SCADA.

Correspondența transmisă de Antreprenor

- MM03-VTL25-L-458 din 03.06.2026-Debitmetru by-pass general SEAU-uri
- MM03-VTL25-L-473 din 08.06.2026-Înaintare Proiect Tehnic de Execuție Detalii de Execuție Instalații Mecanice Rev00- OB.1 Șomcuta Mare
- MM03-VTL25-L-484 din 11.06.2026-Înaintare Raport Progres Lunar nr. 12 MAI 2026
- MM03-VTL25-L-492 din 12.06.2026-Confirmare participare ședință de progres lunar 17.06.2026
- MM03-VTL25-L-511 din 23.06.2026-Lipsă răspuns Supervizor FAM-uri nr. 1-88
- MM03-VTL25-L-513 din 25.06.2026-Înaintare PT-DDE Instal. mec. Ob3 - SEAU Coltău
- MM03-VTL25-L-515 din 26.06.2026-Înaintare PT-DDE Instal. mec. Ob.5-SEAU Remeți
- MM03-VTL25-L-519 din 29.06.2026-Înaintare PT-DDE Ob.4 SEAU PdSM-Mecanice

Correspondența transmisă de Supervizor/Beneficiar

- RCE-MM-CL02-028/10.06.2026-Convocare ședință lunară 17.06.2026 (MM03-VTL25-L-480/10.06.2026)
- RCE-MM-CL02-029/12.06.2026-Răspuns la adresa nr. MM03-VTL25-L-433 din 21.05.2026 (MM03-VTL25-L-489/12.06.2026)
- RCE-MM-CL02-030/22.06.2026-Răspuns la adresa nr.MM03-VTL25-L-458 din 03.06.2026 (MM03-VTL25-L-503/22.06.2026)
- RCE-MM-CL02-031/26.06.2026-Răspuns la înaintare FAM01-FAM88 (MM03-VTL25-L-516/26.06.2026)
- RCE-MM-CL02-032/29.06.2026-Aprobare PT-DDE Instalatii hidromecanice Ob.2 SEAU Tăutii Măgheraș (MM03-VTL25-L-523/30.06.2026)

Corespondența transmisă de Beneficiar

- Vital nr. 5137/08.06.2026-Solicitare pct de vedere Vital ➔ Safege clarificare închidere PT pt cele 6 SEAU-uri (MM03-VTL25-L-477/09.06.2026)
- Vital nr. 5209/10.06.2026 -Primire Acord de mediu nr. 2 din 24.10.2026 rev.1 la data de 10.04.2026 (MM03-VTL25-L-479/10.06.2026)
- Vital nr. 5337/11.06.2026-Notificare privind neparticiparea IR la ședința săpt.de progres (MM03-VTL25-L-495/12.06.2026)

Revendicările Antreprenorului

- MM03-VTL25-L-300/16.03.2026 - Notificare necesitate prelungire durată de execuție.
- MM03-VTL25-L-349/15.04.2026 - Revendicare finala necesitate prelungire durata de executie
- **MM03-VTL25-L-439/22.05.2026 - Notificare dezacord decizie Supervizor conform SCCG 69.c.5**

Decizia Supervizorului

- RCE-MM-CL02-024/15.05.2026 – Notificare de respingere în principiu (MM03-VTL25-L-415/15.05.2026)