

MM-CL-02

PREZENTARE PROGRES LUCRARI DE PROIECTARE – MAI 2026

Perioada: 01-31.05.2026

Reprezentant Antreprenor

Liana Mileșan



Date Contract

Nr. MM03-VTL25-L

Acord Contractual nr. 121/16.04.2025

Antreprenor: Euskadi SRL

Proiect: MM-CL-02 - Proiectare și execuție (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii 10/1995) - Extindere stații de epurare existente și construcție stații de epurare noi

După cum urmează:

Stație de Epurare apa uzata **Șomcuta Mare** – 3700 L.E.

Extindere Stație de Epurare apa uzata **Tăuții Măgherauș** – 7600 L.E.

Stație de Epurare apa uzata **Colțău** – 4300 L.E.

Stație de Epurare apa uzata **Poienile de Sub Munte** – 7400 L.E.

Stație de Epurare apa uzata **Remeți** – 2300 L.E.

Stație de Epurare apa uzata **Sarasău** – 2500 L.E.

Valoarea Contractului: 77.882.426,60 Lei exclusiv TVA

Durata de Proiectare si Execuție

33 luni calendaristice începând cu data notificata in Ordinul Administrativ de începere a activității de proiectare.

Din care:

Proiectare	6 luni;
Execuție	24 luni;
Testare si punere in funcțiune	3 luni.

Durata perioadei de garanție: 60 luni

Data de Începere Proiectare: 22.05.2025

Etapă A: Elaborarea Proiectului:

Avize/Acorduri + DTAC + PT + DDE + CS conform HG nr. 907/2016

Perioada: **6 luni** de la emiterea Ordinului de Începere a Proiectării (22.05.2025 + 6luni)

Etapă B: Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor

Perioada: **27 luni** începând din momentul emiterii Ordinului de Începere a Execuției Lucrărilor

Avize si acorduri

Majoritatea avizelor au fost obținute.

Documentația pentru avizele prevăzute in fazele avansate de proiectare va fi întocmită in perioadele de elaborare DTAC si PTE.

Prin adresa Beneficiarului nr. 2627/26.03.2026 se transmite Certificatul de Urbanism Nr. 19 din 23.03.2026 pentru SEAU Catalina (Colțău).

Prin adresa MM03-VTL25-L-388 din 30.04.2026, Antreprenorul transmite situația centralizatoare a avizelor și acordurilor la data de 31.03.2026

Condiții de alimentare cu energie electrica

SEAU Poienile de sub Munte	ATR emis,
----------------------------	-----------

SEAU Șomcuta Mare	ATR emis
-------------------	----------

SEAU Remeți	ATR emis
-------------	----------

SEAU Sarasău	ATR emis
--------------	----------

SEAU Colțău	ATR emis
-------------	----------

S-a trecut la faza de proiectare a soluțiilor de racordare

Constatările transmise după vizitarea amplasamentelor și după studierea documentației

Aspecte ramase de verificat / clarificat

- Solicitățile referitoare la intrare apa potabila si intrare apa uzată, (clarificate parțial, dependente de CL08, CL09, CL10);
- **SEAU Tăuții Magherăuș:**
 - Implementare SCADA-filozofie de control, documentație de la furniori
 - Soft de întreținere activ pentru SEAU Tăuții Măgheruș:
 - o Descrierea filozofiei de întreținere activa pentru echipamentele de la SEAU Tăuții Măgheruș;/
 - o Armonizarea cu softul de întreținere activa general al Vital.
- **SEAU Sarasău:**
 - Statutul unor amplasamente prevăzute pentru conductele de descărcare. Beneficiarul a transmis CF pentru conducta de evacuare efluent;
 - Deversarea apei epurate se va face in canalul secat (la data vizitării amplasamentului, considerat râul Tisa), de la CF51166 spre Tisa trebuie clarificat proprietarul terenului;
 - Evacuarea se va face prin pompare conform Documentației de Atribuire și **nu gravitațional**. De menționat este faptul ca Stația de Pompare de pe evacuare este dimensionată conform Doc. de Atribuire **DOAR** pentru preluarea debitelor din stația nouă.
 - Nu se cunoaște natura juridică a terenurilor pe care se va realiza traseul conductei (posibile proprietăți private-Beneficiarul trebuie să clarifice).
- Condiții din acordul de mediu de clarificat (OS, planificarea lucrărilor, traversarea habitatului prioritar 91E0* păduri aluviale); Antreprenorul se va adresa Agenției de Mediu pentru clarificări – A se avea în vedere și răspunsul Beneficiarului din adresa 9612/12.12.2025.

Stadiu proiectare până la 31.05.2026

OA de începere servicii de proiectare **22.05.2025**

Drept de acces în șantier **26.06.2025**

Vizitarea amplasamentelor

Șomcuta Mare, Catalina, Tăuții M. **14.07.2025**

Poienile de sub M., Sarasău, Remeți **15.07.2025**

Raport Antreprenor **11.12.2025**

Lucrări efectuate:

- Vizitare si investigare amplasamente;
- Studierea documentației Beneficiarului;
- Documentație pentru obținerea avizelor;
- Proiecte tehnologice definitive:
 - SEAU Șomcuta Mare- Aprobat prin adresa nr.12/20.03.2026
 - SEAU Tăuții Magherăuș - Aprobat prin adresa nr. 16/17.04.2026
 - SEAU Coltău – Aprobat prin adresa nr. 10/16.03.2026
 - SEAU Remeți – Aprobat prin adresa nr. 1/08.01.2026
 - SEAU Sarăsău – Aprobat prin adresa nr. 9/1.03.2026

SEAU Poienile de sub Munte – Respins – au fost solicitate clarificări

Lucrări în curs de desfășurare:

- Obținere avize si acorduri;
- Proiectarea soluțiilor de racordare.

Aspecte tehnice prevăzute în Acordul de mediu:

- Clarificarea condițiilor din acordul de mediu (Organizări de șantier, Planificare lucrări, etc.) va fi făcută de Antreprenor;

Estimare avans lucrări de proiectare în luna 05.2026

- Au fost finalizate și aprobate Proiectele tehnologice.
- Se desfășoară activități privind întocmirea Proiectelor tehnice, Detalii de execuție-instalații mecanice.
- Au fost transmise PT DE Instalații mecanice pentru SEAU Tăuții Magherăuș și SEAU Șomcuta Mare (iunie 2026).

În perioada următoare se va continua activitatea de întocmire a detaliilor de execuție pentru restul SEAU-urilor pentru instalațiile mecanice, electrice și de automatizare SCADA.

Correspondența transmisă de Antreprenor

- MM03-VTL25-L-402/07.05.2026-Înaintare Raport Progres Lunar nr. 11 APRILIE 2026
- MM03-VTL25-L-403/07.05.2026-Confirmare participare ședință de progres lunar 13.05.2026
- MM03-VTL25-L-405/11.05.2026-Înaintare în vedere aprobării FAM nr. 26 – 45
- MM03-VTL25-L-413/14.05.2026-Înaintare în vedere aprobării FAM nr. 46 – 62
- MM03-VTL25-L-414/15.05.2026-Înaintare în vedere aprobării FAM nr. 63 – 82
- MM03-VTL25-L-422/19.05.2026-Înaintare în vedere aprobării FAM nr. 83 – 88
- MM03-VTL25-L-425/20.05.2026-Completare la adresa nr. MM03-VTL25-L-378 din 28.04.2026 privind aprobarea FAM nr. 2
- MM03-VTL25-L-433/21.05.2026-Referitor la clarificare închidere etapă proiect tehnologic pentru cele șase SEAU-uri
- MM03-VTL25-L-439/22.05.2026-Notificare dezacord decizie Supervisor conform SCCG 69.c.5
- MM03-VTL25-L-446/26.05.2026-Montare panouri permanente
- MM03-VTL25-L-448/27.05.2026-Înaintare Proiect Tehnic de Execuție Detalii de Execuție Instalații Mecanice Rev00- OB.2 SEAU Tăuții Măgherauș

Correspondența transmisă de Supervisor/Beneficiar

- RCE-MM-CL02-021/04.05.2026- Convocare ședință lunara în data de 13.05.2026 (MM03-VTL25-L-393/04.05.2026)
- RCE-MM-CL02-022/12.05.2026-Primire minută ședință săpt 28.04.2026 (MM03-VTL25-L-408/12.05.2026)
- RCE-MM-CL02-023/13.05.2026-Respectarea cerințelor privind protecția mediului în cadrul proiectului (MM03-VTL25-L-411/13.05.2026)
- RCE-MM-CL02-024/15.05.2026-Notificare de respingere în principiu (MM03-VTL25-L-415/15.05.2026)
- RCE-MM-CL02-026/20.05.2026-Reprogramare ședință tehnică-20.05.2026 (MM03-VTL25-L-423/20.05.2026)
- RCE-MM-CL02-025/18.05.2026-Date de contact Lider de echipa (MM03-VTL25-L-426/20.05.2026)
- RCE-MM-CL02-027/22.05.2026-Primire minută ședință lunară din 13.05.2026 (MM03-VTL25-L-437/22.05.2026)

Correspondența transmisă de Beneficiar

- Vital nr. 3924/05.05.2026-Transmitere CU nr.30 din 26.05.2025- Prelungire valabilitate (MM03-VTL25-L-400/06.05.2026)
- Vital nr. 3957/06.05.2026 –Solicitare UIP Vital→Supervizor pct de vedere revendicare Antreprenor privind prelungirea duratei de execuție (MM03-VTL25-L-401 din 06.05.2026)
- Vital nr. 4013/07.05.2026 –Transmitere CU nr.121-Prelungire valabilitate(MM03-VTL25-L-404/07.05.2026)

Revendicările Antreprenorului

- MM03-VTL25-L-300/16.03.2026 - Notificare necesitate prelungire durată de execuție.
- MM03-VTL25-L-349/15.04.2026 - Revendicare finala necesitate prelungire durata de executie
- MM03-VTL25-L-439/22.05.2026-Notificare dezacord decizie Supervizor conform SCCG 69.c.5

Decizia Supervizorului

- RCE-MM-CL02-024/15.05.2026 – Notificare de respingere în principiu (MM03-VTL25-L-415/15.05.2026)