

MM-CL-02

PREZENTARE PROGRES LUCRARI DE PROIECTARE – APRILIE 2026

Perioada: 01-30.04.2026

Reprezentant Antreprenor

Liana Mileșan



Date Contract

Nr. MM03-VTL25-L

Acord Contractual nr. 121/16.04.2025

Antreprenor: Euskadi SRL

Proiect: MM-CL-02 - Proiectare și execuție (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii 10/1995) - Extindere stații de epurare existente și construcție stații de epurare noi

După cum urmează:

Stație de Epurare apa uzata **Șomcuta Mare** – 3700 L.E.

Extindere Stație de Epurare apa uzata **Tăuții Măgherauș** – 7600 L.E.

Stație de Epurare apa uzata **Colțău** – 4300 L.E.

Stație de Epurare apa uzata **Poienile de Sub Munte** – 7400 L.E.

Stație de Epurare apa uzata **Remeți** – 2300 L.E.

Stație de Epurare apa uzata **Sarasău** – 2500 L.E.

Valoarea Contractului: 77.882.426,60 Lei exclusiv TVA

Durata de Proiectare si Execuție

33 luni calendaristice începând cu data notificata in Ordinul Administrativ de începere a activității de proiectare.

Din care:

Proiectare	6 luni;
Execuție	24 luni;
Testare si punere in funcțiune	3 luni.

Durata perioadei de garanție: 60 luni

Data de Începere Proiectare: 22.05.2025

Etapă A: Elaborarea Proiectului:

Avize/Acorduri + DTAC + PT + DDE + CS conform HG nr. 907/2016

Perioada: **6 luni** de la emiterea Ordinului de Începere a Proiectării (22.05.2025 + 6luni)

Etapă B: Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor

Perioada: **27 luni** începând din momentul emiterii Ordinului de Începere a Execuției Lucrărilor

Avize si acorduri

Majoritatea avizelor au fost obținute.

Documentația pentru avizele prevăzute in fazele avansate de proiectare va fi întocmită in perioadele de elaborare DTAC si PTE.

Prin adresa Beneficiarului nr. 2627/26.03.2026 se transmite Certificatul de Urbanism Nr. 19 din 23.03.2026 pentru SEAU Catalina (Colțău).

Prin adresa MM03-VTL25-L-388 din 30.04.2026, Antreprenorul transmite situația centralizatoare a avizelor și acordurilor la data de 31.03.2026

Condiții de alimentare cu energie electrica

SEAU Poienile de sub Munte	ATR emis,
----------------------------	-----------

SEAU Șomcuta Mare	ATR emis
-------------------	----------

SEAU Remeți	ATR emis
-------------	----------

SEAU Sarasău	ATR emis
--------------	----------

SEAU Colțău	ATR emis
-------------	----------

S-a trecut la faza de proiectare a soluțiilor de racordare

Constatările transmise după vizitarea amplasamentelor și după studierea documentației

Aspecte ramase de verificat / clarificat

- Solicitățile referitoare la intrare apa potabila si intrare apa uzată, (clarificate parțial, dependente de CL08, CL09, CL10);
- SEAU Remeți – nouă – 2300 L.E (atât în DA cât și în Oferta depusă de Antreprenor) (DA)/2500 LE (Acordul Contractual) – Prin documentul Beneficiarului cu numărul de înregistrare 319/08.12.2025 a fost transmisă **ERATA la Acordul Contractual** pentru îndreptarea erorii materiale de la pagina 3, punctul 5, clauza 1 *”..... se va citi 2300LE, în loc de 2500LE”*;
- Amplasamentul prevăzut la **SEAU Remeți** este traversat de un canal care colectează ape dintr-o parte a localității, iar aceasta deversează în anumite perioade inundând amplasamentul. În urma studiului de inundabilitate inclus în DA a fost evidențiat faptul că *”suprafața de teren aferentă obiectivului Stației de Epurare Remeți, amplasată pe malul stâng al râului Tisa, în comuna Remeți, **este situată în zonă neinundabilă**”*, contrar celor semnalate de Antreprenor. Acest aspect nu este semnalat în DA. Beneficiarul cunoaște această problemă și va transmite Antreprenorului alte aspecte cunoscute (eventuale angajamente ale primăriei – decolmatarea conductei spre zona de deversare, etc.);
- Soft de întreținere activ pentru SEAU Tăuții Măgheraș:
 - o Descrierea filozofiei de întreținere activa pentru echipamentele de la SEAU Tăuții Măgheraș;/
 - o Armonizarea cu softul de întreținere activa general al Vital.
- Condiții din acordul de mediu de clarificat (OS, planificarea lucrărilor, traversarea habitatului prioritar 91E0* păduri aluviale); Antreprenorul se va adresa Agenției de Mediu pentru clarificări – A se avea în vedere și răspunsul Beneficiarului din adresa 9612/12.12.2025.
- Statutul unor amplasamente prevăzute pentru conductele de descărcare. Șomcuta M, Beneficiarul a transmis CF pentru conducta de evacuare efluent;
 - Catalina, Beneficiarul a transmis CF pentru conducta de evacuare efluent, acesta este in proprietate privata. Beneficiarul a transmis si acordul proprietarului terenului pentru executarea lucrărilor;
 - Sarasău – deversarea apei epurate se va face in canalul secat (la data vizitării amplasamentului, considerat râul Tisa), de la CF51166 spre Tisa trebuie clarificat proprietarul terenului;
- La SEAU Poienile de sub Munte s-a constatat ca rețeaua de MT traversează subteran amplasamentul, prin partea de sud; Se așteaptă evaluarea Proiectantului asupra posibilului impact, spațiul disponibil fiind limitat;
- La SEAU Sarasău amplasamentul prevăzut a fost redus in partea de vest a SEAU existenta, in scopul unor alte investiții, reducând astfel din spațiul disponibil pentru echipamentele si conductele care urmează a fi amplasate intre echipamentele stației de epurare existente si gard. Se va analiza spațiul rămas disponibil.

Stadiu proiectare până la 30.04.2026

OA de începere servicii de proiectare 22.05.2025

Drept de acces în șantier 26.06.2025

Vizitarea amplasamentelor

Șomcuta Mare, Catalina, Tăuții M. 14.07.2025

Poienile de sub M., Sarasău, Remeți 15.07.2025

Raport Antreprenor 11.12.2025

Lucrări efectuate:

- Vizitare si investigare amplasamente;
- Studierea documentației Beneficiarului;
- Documentație pentru obținerea avizelor;
- Proiecte tehnologice definitive:
 - SEAU Șomcuta Mare- Aprobata prin adresa nr.12/20.03.2026
 - SEAU Tăuții Magherăuș - Aprobata prin adresa nr. 16/17.04.2026
 - SEAU Coltău – Aprobata prin adresa nr. 10/16.03.2026
 - SEAU Remeți – Aprobata prin adresa nr. 1/08.01.2026
 - SEAU Sarăsău – Aprobata prin adresa nr. 9/1.03.2026

SEAU Poienile de sub Munte – Respins – au fost solicitate clarificări

Lucrări în curs de desfășurare:

- Obținere avize si acorduri;
- Proiectarea soluțiilor de racordare.

Aspecte tehnice prevăzute în Acordul de mediu:

- Clarificarea condițiilor din acordul de mediu (Organizări de șantier, Planificare lucrări, etc.) va fi făcută de Antreprenor;

Estimare avans lucrări de proiectare în luna 04.2026

Lucrări întârziate:

- Informații despre echipamentele existente (Tăuții Măgherăuș) - Stadiul fizic al echipamentelor a fost comunicat prin adresa Beneficiarului nr. 2367/20.03.2026 – **Sunt necesare lucrări de remediere la Epurare mecanică, Treapta Biologică, Treapta de tratare nămol;**
- Avize si acorduri (clarificări necesare pentru conducte de descărcare).

Continuare lucrări începute:

- Revizuire proiect tehnologic, conform adresă Supervisor **RCE-MM-CL02-016 din 17.04.2026 SEAU Poienile de Sub Munte este Respins.**
- Proiectarea soluțiilor de racordare pentru SEAU la care au fost emise ATR;
- Avize si acorduri.

Lucrări de proiectare propuse:

- Elaborare DTAC/DTOE/DTAD;
- Elaborare PTE.

Clarificări aspecte tehnice

Propuneri pentru clarificări:

- Organizarea unei întâlniri între specialiștii pe probleme de mentenanță, soft de mentenanță activa, aspect insuficient detaliat în DA;
- Clarificare modalitate de încheiere contracte de racordare cu operatorul de rețea

Corespondența transmisă de Antreprenor

- MM03-VTL25-L-353 din 16.04.2026-Transmitere dovada plata- rata 6 pentru polița de asigurare AG nr. 900085004
- MM03-VTL25-L-356 din 17.04.2026-Înaintare Raport Progres Lunar nr. 10 – MARTIE 2026
- MM03-VTL25-L-358 din 17.04.2026-Solicitare aprobare Program de Execuție REVIZIA 4
- MM03-VTL25-L-369 din 24.04.2026-Transmitere spre aprobare model panouri permanente
- MM03-VTL25-L-378 din 28.04.2026-Înaintare în vedere aprobării FAM nr. 1-10
- MM03-VTL25-L-383 din 30.04.2026-Înaintare în vedere aprobării FAM nr. 11-25
- MM03-VTL25-L-387 din 30.04.2026-Înaintare RCA-uri actualizate+Dovada platii
- MM03-VTL25-L-388 din 30.04.2026-Înaintare situația centralizatoare a avizelor și acordurilor la data de 31.03.2026

Corespondența transmisă de Supervizor/Beneficiar

- RCE-MM-CL02-016/17.04.2026, Supervizorul transmite aprobarea Proiectului Tehnologic aferent SEAU Tăuții Magherăuș
- RCE-MM-CL02-017/22.04.2026, Supervizorul transmite Minuta Ședinței lunare din 18.03.2026
- Vital nr. 3491/22.04.2026, Beneficiarul solicită transmiterea machetei în vederea aprobării a panourilor permenente
- Vital nr. 3539/23.04.2026, Beneficiarul solicită reînnoirea polițelor cf Clauza16.2
- Vital nr. 3697/28.04.2026, Beneficiarul solicită transmiterea documentelor actualizate-Conventii SSM/SU și fișe de instruire colective
- Vital nr. 3650/27.04.2026, Beneficiarul aproba macheta ca ”bun de tipar” pentru panourile permanente

Revendicările Antreprenorului

- MM03-VTL25-L-300 din 16.03.2026 - Notificare necesitate prelungire durată de execuție.
- **MM03-VTL25-L-349 din 15.04.2026-Revendicare finala necesitate prelungire durata de executie**