

MM-CL-02

PREZENTARE PROGRES LUCRARI DE PROIECTARE – SEPTEMBRIE 2026

Perioada: 01-30.09.2026

Reprezentant Antreprenor

Liana Mileșan



Date Contract

Nr. MM03-VTL25-L

Acord Contractual nr. 121/16.04.2025

Antreprenor: Euskadi SRL

Proiect: MM-CL-02 - Proiectare și execuție (inclusiv AT din partea proiectantului conf. Legii 10/1995) - Extindere stații de epurare existente și construcție stații de epurare noi

După cum urmează:

Stație de Epurare apa uzata **Șomcuta Mare** – 3700 L.E.

Extindere Stație de Epurare apa uzata **Tăuții Măgherauș** – 7600 L.E.

Stație de Epurare apa uzata **Colțau** – 4300 L.E.

Stație de Epurare apa uzata **Poienile de Sub Munte** – 7400 L.E.

Stație de Epurare apa uzata **Remeți** – 2300 L.E.

Stație de Epurare apa uzata **Sarasău** – 2500 L.E.

Valoarea Contractului: 77.882.426,60 Lei exclusiv TVA

Durata de Proiectare si Execuție

33 luni calendaristice începând cu data notificata in Ordinul Administrativ de începere a activității de proiectare.

Din care:

Proiectare	6 luni;
Execuție	24 luni;
Testare si punere in funcțiune	3 luni.

Durata perioadei de garanție: 60 luni

Data de Începere Proiectare: 22.05.2025

Etapă A: Elaborarea Proiectului:

Avize/Acorduri + DTAC + PT + DDE + CS conform HG nr. 907/2016

Perioada: **6 luni** de la emiterea Ordinului de Începere a Proiectării (**22.05.2025 + 6luni**)

Etapă B: Servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor

Perioada: **27 luni**, din care: **24 luni execuție + 3 luni testare și punere în funcțiune** începând din momentul emiterii Ordinului de Începere a Execuției Lucrărilor

Avize si acorduri

Majoritatea avizelor au fost obținute.
Documentația pentru avizele prevăzute in fazele avansate de proiectare va fi întocmită in perioadele de elaborare DTAC si PTE.
Prin adresa Beneficiarului nr. 2627/26.03.2026 se transmite Certificatul de Urbanism Nr. 19 din 23.03.2026 pentru SEAU Catalina (Coltău).
Prin adresa MM03-VTL25-L-388 din 30.04.2026, Antreprenorul transmite situația centralizatoare a avizelor și acordurilor la data de 31.03.2026.
În RPL nr. 14 este prezentată situația avizelor și acordurilor.

SEAU SOMCUTA MARE				
Certificat de Urbanism nr. 30 din 26.05.2025 - Prelungit până în 26.05.2027				
Nr. Crt.	Document	Nr/data	Data expirare	Stadiu
1	Acord Mediu	Nr.2 din 24.10.2022	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
2	Acord Mediu	Nr.2 din 24.10.2022-Revizuit 1 in 10.04.2023	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
3	Punct de vedere Mediu la CU nou	nr. 1899 /24.02.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
4	Aviz SGA	Nr. 77 din 10.10.2022	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
5	Aviz SGA	Nr. 7 din 20.02.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
6	Aviz SGA- Apendice - 2	din 19.03.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
7	Aviz SGA-Modificator al avizului nr. 7/20.02.2025	Nr.68/21.10.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
8	Aviz SGA nr.44/11.08.2026 - Modificator al avizului nr. 68/21.10.2025	Nr.44/11.08.2026	Valabil pe durata realizarii contractului, dacă execuția acestora a început în cel mult 24 de luni de la data emiterii	Valabil
9	Aviz SGA nr.44/11.08.2026 - Modificator al avizului nr. 68/21.10.2026 - Apendicele 2	21.08.2026	Valabil pe durata realizarii contractului, dacă execuția acestora a început în cel mult 24 de luni de la data emiterii	Valabil
10	Aviz amplasament Vital apa	Nr. 1349 din 21.08.2025		Valabil
11	Aviz amplasament Vital canal	Nr. 1349 din 21.08.2025		Valabil
12	Avig Delgaz Grid SA	Nr. 215154712 din 08.09.2005		Valabil
13	Notificare DSP	Nr. 20.677/506/C din 13.10.2021	Fara Valabilitate	Valabil
14	Aviz ANIF	Negatie Nr. 730 din 04.04.2022	Fara Valabilitate	Valabil
15	Primaria Somcuta Mare - Acord amplasare la drum comunal/drum public local	Nr. 7548 din 02.09.2025		Valabil
16	Aviz Transgaz SA	Nr. 89231/2713/21.10.2025		Valabil
17	Aviz Tehnic de Racordare (ATR)	Nr. 6030250705879 din 11.08.2025		Valabil
18	Viza OCPI	PV 1817		Valabil

SEAU TAUTII MAGHERAUS				
Certificat de Urbanism nr.121 din 22.05.2025 - Prelungit până în 20.05.2028				
a) certificatul de urbanism; Avizele si acordurile obtinute prin certificatul de urbanism nr. 598 din 30.09.2019 raman valabile pentru investitia mentionata prin CU nr. 227 din 27.07.2022.				
	Document	Depunere (nr. Inregistrare- d	Eliberare (data)	Nr. Aviz
1	Acord Mediu	Nr. 2 din 24.10.2022	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
2	Acord Mediu	Nr. 2 din 24.10.2022-Revizuit 1 in 10.04.2023	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
3	Punct de vedere Mediu la CU nou	nr. 1899 /24.02.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
4	Aviz SGA	Nr. 77 din 10.10.2022	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
5	Aviz SGA	Nr. 7 din 20.02.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
6	Aviz SGA- Apendice - 2	din 19.03.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
7	Aviz SGA-Modificator al avizului nr. 7/20.02.2025	Nr.68/21.10.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
8	Aviz SGA nr.44/11.08.2026 - Modificator al avizului nr. 68/21.10.2025	Nr.44/11.08.2026	Valabil pe durata realizarii contractului, dacă execuția acestora a început în cel mult 24 de luni de la data emiterii	Valabil
9	Aviz SGA nr.44/11.08.2026 - Modificator al avizului nr. 68/21.10.2026 - Apendicele 2	21.08.2026	Valabil pe durata realizarii contractului, dacă execuția acestora a început în cel mult 24 de luni de la data emiterii	Valabil
10	Aviz amplasament Vital	Nr. 1742 din 23.09.2021	Valabil pana la 23.09.2022	Valabil (cf mentiune din CU nou)
11	Prelungire	Nr. 1244 din 04.08.2022	Valabil pana la 04.08.2023	Valabil (cf mentiune din CU nou)
12	Notificare DSP	Nr. 20.676/505/C din 13.10.202	Fara Valabilitate	Valabil
13	Aviz Transgaz SA	Nr. 93094/2245 din 07.12.2021	Valabil pana la 07.12.2022	Valabil (cf mentiune din CU nou)
14	Aviz Electrica Distributie	Nr. 6030251002486/10.11.2025	Valabil până în 22.05.2026	

SEAU COLTAU

	Certificat de Urbanism nr.27 din 26.05.2025			
	Certificat de Urbanism nr.19 din 23.03.2026			
	Comuna Coltău a eliberat certificatul de urbanism nr. 27/26.05.2025 pentru obiectivul: „, Proiectul regional dedezvoltare a inîfrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș Contractul de lucrări MM CL 02 Extindere stații de epurare existente și construcția de stații de epurare noi UAT Coltău pentru investiția Stație de epurare Coltău”			
	La eliberarea autorizației de construire vor fi valabile avizele și acordurile obținute în ban certificatului de urbanism nr. 27/26.05.2025, dacă lucrările se înscriu în limitele avizelor și acordurilor obținute pentru autorizația de construire.			
Nr. Crt.	Document	Nr/data	Data expirare	Stadiu
1	Acord Mediu	Nr.2 din 24.10.2022	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
2	Acord Mediu	Nr. 2 din 24.10.2022-Revizuit 1 in 10.04.2023	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
3	Punct de vedere Mediu la CU nou	nr. 1899 /24.02.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
4	Aviz SGA	Nr. 77 din 10.10.2022	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
5	Aviz SGA	Nr. 7 din 20.02.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
6	Aviz SGA- Apendice Apendice-2	din 19.03.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
7	Aviz SGA-Modificator al avizului nr. 7/20.02.2025	Nr.68/21.10.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
8	Aviz SGA nr.44/11.08.2026 - Modificator al avizului nr. 68/21.10.2025	Nr.44/11.08.2026	Valabil pe durata realizarii contractului, dacă execuția acestora a început în cel mult 24 de luni de la data emiterii	Valabil
9	Aviz SGA nr.44/11.08.2026 - Modificator al avizului nr. 68/21.10.2026 - Apendicele 2	21.08.2026	Valabil pe durata realizarii contractului, dacă execuția acestora a început în cel mult 24 de luni de la data emiterii	Valabil
10	Aviz amplasament Vital apa	Nr. 1413 din 04.09.2025		Valabil
11	Aviz amplasament Vital canal	Nr. 1413 din 04.09.2025		Valabil
12	Notificare DSP	Nr. 3252/181/C din 23.02.2022	Fara Valabilitate	Valabil
13	Acord proprietari de terenuri	248 din 28.01.2022	Fara Valabilitate	Valabil
14		347 din 28.01.2022	Fara Valabilitate	Valabil
15		523 din 28.01.2022	Fara Valabilitate	Valabil
16		586 din 28.01.2022	Fara Valabilitate	Valabil
17		343 din 09.02.2022	Fara Valabilitate	Valabil
18	Primaria Coltau - Acord amplasare la drum	Nr. 247 din 28.01.2022	Fara Valabilitate	Valabil
19	Aviz Electrica Distributie	Nr. 6030250706337/16.09.2025	Valabil - 26.05.2027	Valabil
20	Aviz Transelectrica	14685/09.12.2025		
21	Aviz Tehnic de Racordare (ATR)	Nr. 6030250705883 din 15.12.2025		Valabil
22	OAR			
23	Plan vizat OCPI - amplasament SEAU	PV 802 / 09.05.2019 PV 1616 / 22.10.2020		Valabil
24	Plan vizat OCPI - evacuare in Lapus	Nota inregistrare Vital la OCPI - 0159MM/22.03.2026		S-a platit

SEAU POIENILE DE SUB MUNTE				
Certificat de Urbanism nr.44 din 28.05.2025				
Nr. Crt.	Document	Nr/data	Data expirare	Stadiu
1	Acord Mediu	Nr.2 din 24.10.2022	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
2	Acord Mediu	Nr. 2 din 24.10.2022-Revizuit 1 in 10.04.2023	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
3	Punct de vedere Mediu la CU nou	nr. 1899 /24.02.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
4	Aviz SGA	Nr. 77 din 10.10.2022	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
5	Aviz SGA	Nr. 7 din 20.02.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
6	SGA- Apendice 2	din 19.03.2025		Valabil
7	Aviz SGA-Modificator al avizului nr. 7/20.02.2025	Nr.68/21.10.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
8	Aviz SGA nr.44/11.08.2026 - Modificator al avizului nr. 68/21.10.2025	Nr.44/11.08.2026	Valabil pe durata realizarii contractului, dacă execuția acestora a început în cel mult 24 de luni de la data emiterii	Valabil
9	Aviz SGA nr.44/11.08.2026 - Modificator al avizului nr. 68/21.10.2026 - Apendicele 2	21.08.2026	Valabil pe durata realizarii contractului, dacă execuția acestora a început în cel mult 24 de luni de la data emiterii	Valabil
10	DJ - Acord prealabil	Negatie Nr. 3620 din 15.09.2022		Valabil
11	Notificare DSP	Nr. 20.679/508/C din 13.10.2021	Fara Valabilitate	Valabil
12	Acord proprietari de terenuri	7961 din 29.10.2021	Fara Valabilitate	Valabil
13	Aviz Parc National	Nr. 2416/C.B din 23.11.2021	Fara Valabilitate	Valabil
14	Aviz Tehnic de Racordare (ATR)	Nr. 6030250705868 din 01.08.2025		Valabil
15	Aviz Apa canal - Primaria Poieni	Nr. 12009 din 30.10.2025		
16	Viza OCPI	PV 90/16.01.2019		Valabil

SEAU REMETI				
Certificat de Urbanism nr.41 din 03.06.2025				
Nr. Crt.	Document	Nr/data	Data expirare	Stadiu
1	Acord Mediu	Nr.2 din 24.10.2022	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
2	Acord Mediu	Nr. 2 din 24.10.2022-Revizuit 1 in 10.04.2023	Valabil pe durata realizarii contractului	
3	Punct de vedere Mediu la CU nou	nr. 1899 /24.02.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	
4	Aviz SGA	Nr. 77 din 10.10.2022	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
5	Aviz SGA	Nr. 7 din 20.02.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
6	SGA- Apendice 2	din 19.03.2025		Valabil
7	Aviz SGA-Modificator al avizului nr. 7/20.02.2025	Nr.68/21.10.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil
8	Aviz SGA nr.44/11.08.2026 - Modificator al avizului nr. 68/21.10.2025	Nr.44/11.08.2026	Valabil pe durata realizarii contractului, dacă execuția acestora a început în cel mult 24 de luni de la data emiterii	Valabil
9	Aviz SGA nr.44/11.08.2026 - Modificator al avizului nr. 68/21.10.2026 - Apendicele 2	21.08.2026	Valabil pe durata realizarii contractului, dacă execuția acestora a început în cel mult 24 de luni de la data emiterii	Valabil
10	Primaria Remeti - Acord amplasare la drum comunal/drum public local - ADP	Nr. 1577 din 02.09.2025		Valabil
11	Aviz cultura	Nr. 620 din 27.05.2022	Fara Valabilitate	Valabil
12	Notificare DSP	Nr. 20.981/756/C din 26.09.2022	Fara Valabilitate	Valabil
13	Aviz Politia de Frontiera	Nr. 145368 din 18.09.2025		Valabil
14	Aviz de amplasament - Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureș			Valabil
15	Aviz Statul Major General din cadrul Ministerului Apărării Naționale	Nr.: 145368 din18.09.2025		Valabil
16	Aviz privind scoaterea temporară și/sau definitivă a terenului din circuitul agricol — Direcția pentru Agnicultură Maramureș,	Nr. 834 din 18.03.2024		Valabil
17	Acordul Serviciului Poliției Rutiere Maramureș	Nr. 127656 din 26.08.2025		Valabil
18	Aviz Transgaz	Nr. 89201/2695/21.10.2025		Valabil
19	Aviz Tehnic de Racordare (ATR)	Nr. 6030250901652 din 14.10.2025		
20	Acord Prealabil pentru: -Pozare conductă apă epurată -Împrejmuire amplasament SEAU -Subtraversare DN19-CNAIR	Nr. 37784/23.10.2025	Valabil pe durata valabilității CU	Valabil
21	Acord de amplasare în zona drumului public - CNAIR	Nr. 1839/12.11.2025		Valabil
22	Acordul prealabil pentru amplasarea panourilor publicitare in zona Drumurilor Nationale			La PTE
23	Viza OCPI	PV 2011/13.12.2019		

SEAU SARASAU					
Certificat de Urbanism nr.11 din 27.05.2025					
Nr. Crt.	Document	Nr/data	Data expirare	Stadiu	Observatii
1	Acord Mediu	Nr.2 din 24.10.2022	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	
2	Acord Mediu	Nr. 2 din 24.10.2022-Revizuit 1 in 10.04.2023	Valabil pe durata realizarii contractului		
3	Punct de vedere Mediu la CU nou	nr. 1899 /24.02.2025	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	
4	Aviz SGA	Nr. 77 din 10.10.2022	Valabil pe durata realizarii contractului	Valabil	
7	Aviz SGA nr.44/11.08.2026 - Modificator al avizului nr. 68/21.10.2025	Nr.44/11.08.2026	Valabil pe durata realizarii contractului, dacă execuția acestora a început în cel mult 24 de luni de la data emiterii	Valabil	
8	Aviz SGA nr.44/11.08.2026 - Modificator al avizului nr. 68/21.10.2026 - Apendicele 2	21.08.2026	Valabil pe durata realizarii contractului, dacă execuția acestora a început în cel mult 24 de luni de la data emiterii	Valabil	
9	Aviz apa canal - Primaria Sarasau	Nr. 1258 din 15.04.2022	Fara Valabilitate	Valabil	
10	Aviz Vital	Nr. R-R4902 din 14.06.2022	Fara Valabilitate	Valabil	
11	Primaria Sarasau - Acord amplasare la drum comunal/drum public local - ADP	Nr. 3582 din 03.11.2021	Fara Valabilitate	Valabil	
12	Notificare DSP	Nr. 20.678/507/C din 13.10.2021	Fara Valabilitate	Valabil	
13	Aviz Politia de Frontiera	Nr. 145371 din 18.09.2025		Valabil	
14	Aviz privind scoaterea temporară și/sau definitivă a terenului din circuitul agricol — Direcția pentru Agnicultură Maramureș,	Nr. 4210 din 08.09.2025		Valabil	
15	Aviz de amplasament - Sistemul de gospodărire a apelor Maramureș			Valabil	
16	Aviz Statul Major General din cadrul Ministerului Apărării Naționale	Nr.: 145371 din18.09.2025		Exista	
17	Aviz Tehnic de Racordare (ATR)	Nr. 6030251002030 din 13.11.2025		Valabil	
18	Acordul proprietarilor terenurilor traversate pentru acces din drumul public pana la lucrarile propuse				De verificat daca-l are Beneficiarul DE CLARIFICAT daca e necesar!
19	Acordul proprietarilor terenurilor afectate de lucrari				De verificat daca-l are Beneficiarul De obtinut (solicitat prin CU nou) Sunt necesare clarificari pt. traseul conductei de evacuare. Se analizeaza solutia proiectului
20	OAR				La DTAC
21	Viza OCPI	PV 1411/12.08.2019 PV 1410/12.08.2019		Valabil	
22					CU nu face referire la CF aferente amplasarii conductei de descarcare

Condiții de alimentare cu energie electrica

SEAU Poienile de sub Munte	ATR emis,
SEAU Șomcuta Mare	ATR expirat – redepunere documente în 14.08.2026
SEAU Remeți	ATR emis - redepunere documente în 14.08.2026
SEAU Sarasău	ATR emis
SEAU Coltău	ATR emis

Au fost emise de către DEER ATR-urile. Au fost transmise către S+B.

Constatările transmise după vizitarea amplasamentelor și după studierea documentației

Aspecte ramase de verificat / clarificat

- Solicitățile referitoare la intrare apa potabila si intrare apa uzată, (clarificate parțial, dependente de CL08, CL09, CL10);
- **SEAU Tăuții Magherăuș:**
 - Implementare SCADA-filozofie de control, documentație de la furniori
 - Soft de întreținere activ pentru SEAU Tăuții Măgheraș:
 - o Descrierea filozofiei de întreținere activa pentru echipamentele de la SEAU Tăuții Măgheraș;/
 - o Armonizarea cu softul de întreținere activa general al Vital.
- **SEAU Sarasău:**
 - Statutul unor amplasamente prevăzute pentru conductele de descărcare. Beneficiarul a transmis CF pentru conducta de evacuare efluent;
 - Deversarea apei epurate se va face in canalul secat (la data vizitării amplasamentului, considerat râul Tisa), de la CF51166 spre Tisa trebuie clarificat proprietarul terenului;
 - Evacuarea se va face prin pompare conform Documentației de Atribuire și **nu gravitațional**. De menționat este faptul ca Stația de Pompare de pe evacuare este dimensionată conform Doc. de Atribuire **DOAR** pentru preluarea debitelor din stația nouă.
 - Nu se cunoaște natura juridică a terenurilor pe care se va realiza traseul conductei (posibile proprietăți private-Beneficiarul trebuie să clarifice).
- Condiții din acordul de mediu de clarificat (OS, planificarea lucrărilor, traversarea habitatului prioritar 91E0* păduri aluviale); Antreprenorul se va adresa Agenției de Mediu pentru clarificări – A se avea în vedere și răspunsul Beneficiarului din adresa 9612/12.12.2025.

Stadiu proiectare până la 30.09.2026

OA de începere servicii de proiectare **22.05.2025**

Drept de acces în șantier **26.06.2025**

Vizitarea amplasamentelor

Șomcuta Mare, Catalina, Tăuții M. **14.07.2025**

Poienile de sub M., Sarasău, Remeți **15.07.2025**

Lucrări efectuate:

- Vizitare si investigare amplasamente;
- Studierea documentației Beneficiarului;
- Documentație pentru obținerea avizelor;

Proiecte tehnologice definitive:

SEAU Șomcuta Mare- Aprobata prin adresa nr.12/20.03.2026

SEAU Tăuții Magherăuș - Aprobata prin adresa nr. 16/17.04.2026

SEAU Coltău – Aprobata prin adresa nr. 10/16.03.2026

SEAU Remeți – Aprobata prin adresa nr. 1/08.01.2026

SEAU Sarăsău – Aprobata prin adresa nr. 9/1.03.2026

SEAU Poienile de sub Munte – Supervisorul transmite email la

data de 24.02.2026 prin care ”Soluția tehnologică este corectă și eficientă”, dar cu toate acestea prin adresa RCE-MM-CL02-1/08.01.2026 rezoluția este ”Respins”

Lucrări in curs de desfășurare:

- PTE- Detalii de execuție pe specialități
- Obținere avize si acorduri;
- Proiectarea soluțiilor de racordare.

Aspecte tehnice prevăzute în Acordul de mediu:

- Clarificarea condițiilor din acordul de mediu (Organizări de șantier, Planificare lucrări, etc.) va fi făcută de Antreprenor;

Estimare avans lucrări de proiectare în luna 09.2026

- Au fost finalizate și aprobate Proiectele tehnologice.
- Se desfășoară activități privind revizuirea Proiectelor tehnice, Detalii de execuție pe specialități conform observații transmise de Supervisor.

Estimare avans lucrări de proiectare în luna 08.2026

Au fost finalizate și aprobate Proiectele tehnologice - STADIU FIZIC AL PROIECTELOR TEHNOLOGICE PRELIMINARE =100%

OBIECT 1 - SEAU Șomcuta Mare	02.10.2025 - 20.03.2026									
	EUK-AT VITAL				EUK-SAFEGE			SAFEGE-EUK		
	Vers. Prelimin.	MM03/VTL25-L-132	02.10.2025	OUT\2025\MM03-VTL25-L-132 din 02.10.2025-Înaintare Proiect Tehnologic versiunea preliminară Obiect 1 -SEAU Șomcuta Mare				RCE-MM-CL02/01/08.01.2026	IN\2025\MM03-VTL25-L-237 din 12.01.2026-Observatii Proiecte Tehnologice - Copy.pdf	RESPINS
	Vers. Def.	MM03/VTL25-L-204	04.12.2025	OUT\2025\MM03-VTL25-L-204 din 04.12.2025-Înaintare PTh OB 1 SEAU Șomcuta Mare - Variantă definitivă						
	REV.01				MM03/VTL25-L-262	11.02.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-262 din 11.02.2026-Înaintare răspuns obs Rap de verif RVP P 02 și PTh OB1 SEAU Șomcuta Mare Rev1.pdf			
					MM03/VTL25-L-279	05.03.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-279 din 05.03.2026-Înaintare PTH OB 1 SEAU Șomcuta Rev01.pdf	RCE-MM-CL2-012/20.03.2026	IN\2026\MM03-VTL25-L-311 din 20.03.2026-Aprobare PTh - Ob. 1-SEAU Șomcuta Mare rev01.pdf	APROBARE Proiect Tehnologic

OBIECT 2 - SEAU Tăuții Magherăuș	08.10.2025 - 17.04.2026												
	EUK-AT VITAL				EUK-SAFEGE			EUK- AT VITAL			SAFEGE-EUK		
	Vers. Prelimin.	MM03/VTL25-L-142	08.10.2025	OUT\2025\MM03-VTL25-L-142 din 08.10.2025-Înaintare Proiect Tehnologic versiunea preliminară Obiect 2 -SEAU Tăuții Măgherăuș				OUT 2552/27.11.2025	IN\2025\MM03-VTL25-L-200 din 28.11.2025-Referat de verificare PTh Ob 5 SEAU Tăuții Măgherăuș varianta definitivă.pdf	APROBAT			
	Vers. Def.	MM03/VTL25-L-168	30.10.2025	OUT\2025\MM03-VTL25-L-168 din 30.10.2025- Înaintare PT Ob 2 - SEAU Tăuții Măgherăuș – Varianta Definitivă							RCE-MM-CL02/01/08.01.2026	IN\2026\MM03-VTL25-L-237 din 12.01.2026-Observatii Proiecte Tehnologice.pdf	APROBAT CU COMENTAR II
	REV.01				MM03/VTL25-L-255	04.02.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-255 din 04.02.2026-Înaintare răspuns obs Rap de verif RVP P 06 si PTh - SEAU Tăuții Măgherăuș – Rev01						
						MM03/VTL25-L-277	04.03.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-277 din 04.03.2026-Înaintare Memoriu PTH Tăuții Măgherăuș revizuit.pdf				RCE-MM-CL02-016/17.04.2026	IN\2026\MM03-VTL25-L-354 din 17.04.2026-Aprobare PTh SEAU Tăuții Măgherăuș.pdf

OBIECT 3 - SEAU Catalina	16.09.2025 - 16.03.2026												
	EUK-AT VITAL				EUK-SAFEGE			EUK- AT VITAL			SAFEGE-EUK		
	Vers. Prelimin.	MM03/VTL25-L-114	16.09.2025	OUT\2025\MM03-VTL25-L-114 din 15.09.2025-Inaintare Proiect Tehnologic Versiune Preliminara Obiect 3 - SEAU Coltău									
	Vers. Def.	MM03/VTL25-L-183	14.11.2025	OUT\2025\MM03-VTL25-L-183 din 14.11.2025- Înaintare PTh Ob 3 - SEAU Catalina-Variantă Definitivă				OUT 2693/11.12.2025	IN\2025\MM03-VTL25-L-219 din 11.12.2025-Referat de verificare PTh Ob. 3 SEAU Coltău-varianta definitivă.pdf	REVIZUIRE DOCUMENT.	RCE-MM-CL02/01/08.01.2026	IN\2026\MM03-VTL25-L-237 din 12.01.2026-Observatii Proiecte Tehnologice.pdf	RESPINS
		MM03/VTL25-L-225	12.12.2025	OUT\2025\MM03-VTL25-L-225 din 12.12.2025- Răspuns la observații din Referatul de Verificare PTh Obiect 3- SEAU Coltău-Variantă Definitivă.pdf									
	REV. 01				MM03/VTL25-L-287	09.03.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-287 din 09.03.2026-Înaintare PTH OB 3 SEAU Coltău (Cătălina) Rev 01				RCE-MM-CL2-010/16.03.2026	IN\2026\MM03-VTL25-L-299 din 16.03.2026-Aprobare PTH OB 3 SEAU Coltau- rev.01.pdf	APROBARE Proiect Tehnologic

OBIECT 4 - SEAU POIENILE DE SUB MUNTE	25.09.2025 - 24.02.2026												
	EUK-AT VITAL				EUK-SAFEGE			EUK- AT VITAL			SAFEGE-EUK		
	Vers. Prelimin.	MM03/VTL25-L-125	25.09.2025	OUT\2025\MM03-VTL25-L-125 din 25.09.2025-Înaintare Proiect Tehnologic Versiune Preliminară Obiect 4 - SEAU Poienile de sub Munte									
	Vers. Def.	MM03/VTL25-L-163	29.10.2025	OUT\2025\MM03-VTL25-L-163 din 29.10.2025- Înaintare PT OB 4- SEAU Poienile de sub Munte- Variantă Definitivă				OUT 2550/27.11.2025	IN\2025\MM03-VTL25-L-198 din 28.11.2025-Referat de verificare PTh Ob 5 SEAU PDSM varianta definitivă.pdf	REVIZUIRE DOCUMENT.	RCE-MM-CL02/01/08.01.2026	IN\2026\MM03-VTL25-L-237 din 12.01.2026-Observatii Proiecte Tehnologice.pdf	SOLICITARE CLARIFICĂRI
		MM03/VTL25-L-212	05.12.2025	OUT\2025\MM03-VTL25-L-212 din 05.12.2025- Înaintare PTh Ob 4- SEAU Poienile de sub Munte- Variantă Definitivă Rev 1									
				MM03/VTL25-L-251	29.01.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-251 din 29.01.2026-Înaintare răspuns obs Rap de verif RVP P 05 și PTh-SEAU Poienile de sub Munte Rev01				e-mail	IN\2026\MM03-VTL25-L-270 din 24.02.2026-Solutie tehnologica corecta SEAU Poienile de sub Munte.pdf	”PREZINTĂ O SOLUȚIE TEHNOLOGICĂ CORECTĂ”	

OBIECT 5 - SEAU REMEȚI	29.09.2025 - 12.01.2026												
	EUK-AT VITAL				EUK-SAFEGE			EUK- AT VITAL			SAFEGE-EUK		
	Vers. Prelimin.	MM03/VTL25-L-128	29.09.2025	OUT\2025\MM03-VTL25-L-128 din 23.09.2025-Înaintare Proiect Tehnologic Versiune Preliminară Obiect 5- SEAU Remeti									
	Vers. Def.	MM03/VTL25-L-162	29.10.2025	OUT\2025\MM03-VTL25-L-162 din 29.10.2025-Înaintare PT Ob 5- SEAU Remeti -Variantă Definitivă				OUT 2549/27.11.2025	IN\2025\MM03-VTL25-L-201 din 28.11.2025-Referat de verificare PTh Ob 5 SEAU Remeti varianta definitivă.pdf	REVIZUIRE DOCUMENT.	RCE-MM-CL02/01/08.01.2026	IN\2026\MM03-VTL25-L-237 din 12.01.2026-Observatii Proiecte Tehnologice.pdf	APROBARE Proiect Tehnologic
		MM03/VTL25-L-209	04.12.2025	OUT\2025\MM03-VTL25-L-209 din 04.12.2025- Înaintare PTh Ob 5- SEAU Remeti-Variantă Definitivă Rev 1.pdf									
					MM03/VTL25-L-260	09.02.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-260 din 09.02.2026-Înaintare răspuns obs din Raportul de Verificare RVP P 03 ob. 5 SEAU Remeti.pdf						

OBIECT 6 - SEAU SARASĂU	23.09.2025 - 16.03.2026												
	EUK-AT VITAL				EUK-SAFEGE			EUK- AT VITAL			SAFEGE-EUK		
	Vers. Prelimin.	MM03/VTL25-L-123	23.09.2025	OUT\2025\MM03-VTL25-L-123 din 23.09.2025-Înaintare Proiect Tehnologic Versiune Preliminară Obiect 6 - SEAU Sarasău									
	Vers. Def.	MM03/VTL25-L-165	30.10.2025	OUT\2025\MM03-VTL25-L-165 din 30.10.2025- Înaintare Proiect Tehnologic _Obiect 6 - SEAU Sarasău – Varianta Definitivă				OUT 2551/27.11.2025	IN\2025\MM03-VTL25-L-199 din 28.11.2025-Referat de verificare PTh Ob 5 SEAU Sarasău varianta definitivă.pdf	REVIZUIRE DOCUMENT.	RCE-MM-CL02/01/08.01.2026	IN\2026\MM03-VTL25-L-237 din 12.01.2026-Observatii Proiecte Tehnologice.pdf	SE PROPUNE SPRE APROBARE
		MM03/VTL25-L-208	04.12.2025	OUT\2025\MM03-VTL25-L-208 din 04.12.2025-Înaintare PTh _Ob 6- SEAU Sarasău-Variantă Definitivă _Rev 1.pdf									
					MM03/VTL25-L-250	29.01.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-250 din 29.01.2026-Înaintare răspuns obs Rap de verif RVP_P_04 și PTh-SEAU Sarasău _Rev01				RCE-MM-CL2-009/13.03.2026	IN\2026\MM03-VTL25-L-298 din 16.03.2026-Aprobare PTH OB 6 SEAU Sarasau.pdf	APROBARE Proiect Tehnologic

Estimare avans lucrări de proiectare în luna 09.2026

- Au fost transmise PTE-DE- pe specialități. Se desfășoară activități privind revizuirea Proiectelor tehnice, Detalii de execuție pe specialități conform observații transmise de Supervizor.

Obiect	REVIZI A	Instalații mecanice				
		EUK-SAFEGE		SAFEGE-EUK		
OBIECT 1 – SEAU Șomcuta Mare	REV. 0	MM03/VTL25-L-473	08.06.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-473 din 08.06.2026-Înaintare Proiect Tehnic de Execuție Detalii de Execuție Instalații Mecanice-Rev00-OB.1 Șomcuta Mare.pdf	REC-MM-CL02-040/23.07.2026	IN\2026\MM03-VTL25-L-595 din 23.07.2026-Respingere PTE-DE-Hidromecanice, SEAU Șomcuta Mare.pdf
	REV. 1	MM03/VTL25-L-645	17.08.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-645 din 17.08.2026-Înaintare PTE Hidromecanice SEAU Șomcuta Mare-Rev.1.pdf		
OBIECT 2 – SEAU Tăuții Magherăuș	REV. 0	MM03/VTL25-L-448	27.05.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-448 din 27.05.2026-Înaintare Proiect Tehnic de Execuție Detalii de Execuție Instalații Mecanice-Rev00-OB.2 SEAU Tăuții Magherăuș.pdf	RCE-MM-CL02-32/29.06.2026	IN\2026\MM03-VTL25-L-523 din 30.06.2026-Aprobare PT-DDE Instalații hidromecanice Ob.2 SEAU Tăuții Magherăuș.pdf
					RCE-MM-CL02-039/23.07.2026	IN\2026\MM03-VTL25-L-594 din 23.07.2026-Aprobare PTE-DE-Inst. Mecanice, SEAU Tăuții Magherăuș.pdf
	REV. 1					
OBIECT 3 – SEAU CATALINA	REV. 0	MM03/VTL25-L-513	25.06.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-513 din 25.06.2026-Înaintare PT-DDE Instal. mec. Ob3 - SEAU Coltău	RCE-MM-CL02/054/10.08.2026	IN\2026\MM03-VTL25-L-622 din 10.08.2026-Respingere PTE-DE-Instalații Hidromecanice SEAU Coltău.pdf
	REV. 1	MM03/VTL25-L-753	22.09.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-753 din 22.09.2026-Înaintare PTE-DE-Instalații Mecanice-Rev01-OB.3 SEAU Coltău (Cătălina)		

Obiect	REVIZI A	Instalații mecanice				
		EUK-SAFEGE		SAFEGE-EUK		
OBIECT 5 – SEAU REMEȚI	REV. 0	MM03/VTL25-L-515	26.06.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-515 din 26.06.2026-Înaintare PT-DDE Instal. mec. Ob.5-SEAU Remeți.pdf	RCE-MM-CL02-060/21.08.2026	IN\2026\MM03-VTL25-L-653 din 21.08.2026-Aprobare PTE-DE-Instalații hidromecanice- SEAU Remeți.pdf
OBIECT 6 – SEAU SĂRĂȘĂU	REV. 0	MM03/VTL25-L-527	01.07.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-527 din 01.07.2026-Înaintare PT-DDE Ob.6 SEAU Sarasău-Mecanice.pdf	RCE-MM-CL02-061/26.08.2026	IN\2026\MM03-VTL25-L-662 din 26.08.2026-Respingere PTE-DE-Instalații Hidromecanice-SEAU Sarasău.pdf
	REV. 1	MM03/VTL25-L-539	07.07.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-539 din 07.07.2026-PTDEInst.Mec.Rev.01 SEAU Sărășău.pdf		

STADIU FIZIC AL PTE – DE - Instalații Mecanice =100%

Obiect	REVIZI A	Constructii+arhitectura				
		EUK-SAFEGE		SAFEGE-EUK		
OBIECT 1 – SEAU Șomcuta Mare	REV. 0	MM03/VTL25-L-564	15.07.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-564 din 15.07.2026-Înaintare PTE-Detalii de execuție-Arhitectură și Construcții REV 00- OB.1 Somcuta Mare.pdf	RCE-MM-CL02-047/30.07.2026	IN\2026\MM03-VTL25-L-606 din 31.07.2026-Respingere PTE-DE-arhitectură și construcții- SEAU Somcuta Mare.pdf
	REV. 1	MM03/VTL25-L-699	04.09.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-699 din 04.09.2026-Înaintare PTE-DE-Arhitectură și Construcții Rev01 - OB. 1 SEAU Șomcuta Mare		
OBIECT 2 – SEAU Tăuții Magherăuș	REV. 0	MM03/VTL25-L-529	01.07.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-529 din 01.07.2026-Înaintare PT-DDE-Ob.2 SEAU Tăuții Măgherăuș-Arhitectură și Construcții.pdf	RCE-MM-CL02-050/31.07.2026	IN\2026\MM03-VTL25-L-612 din 31.07.2026-Aprobare PTE-DE-Arhitectura și construcții SEAU Tăuții Măgherăuș.pdf
	REV. 1					
OBIECT 3 – SEAU CATALINA	REV. 0	MM03/VTL25-L-580	21.07.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-580 din 21.07.2026-Înaintare PTE-Detalii de execuție- Arhitectură și Construcții Rev.00 OB.3 SEAU Coltău.pdf	RCE-MM-CL02-059/18.08.2026.	IN\2026\MM03-VTL25-L-647 din 19.08.2026-Aprobare PTE-DE-Arhitectură și Construcții - SEAU Coltău.pdf
	REV. 1					
OBIECT 4 – SEAU POIENILE DE SUB MUNTE						

Obiect	REVIZI A	Constructii+arhitectura				
		EUK-SAFEGE			SAFEGE-EUK	
OBIECT 5 – SEAU REMEȚI	REV. 0	MM03/VTL25-L-721	09.09.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-721 din 09.09.2026-Înaintare PTE-DE-Arhitectură și Construcții-OB 5 SEAU Remeți-REV 00		
OBIECT 6 – SEAU SĂRĂSĂU	REV. 0	MM03/VTL25-L-806	25.09.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-806 din 25.09.2026-Înaintare PTE-DE-Arhitectură și Construcții Rev00 - OB. 6 SEAU Sarasau		
	REV. 1					

STADIU FIZIC AL PTE – DE- Lucrări de Construcții = 100%

SEAU POIENILE DE SUB MUNTE – Clarificare Amplasament. Lucrările de proiectare pe specialități sunt blocate în prezent din cauza neclarificării amplasamentului destinat realizării SEAU-lui.

Obiect	REVIZIA	Instalații sanitare, încălzire, ventil.				
		EUK-SAFEGE			SAFEGE-EUK	
OBIECT 1 – SEAU Șomcuta Mare	REV. 0	MM03/VTL25-L-588	22.07.2026	<u>OUT\2026\MM03-VTL25-L-588 din 22.07.2026-Înaintare PTE- Detalii de execuție- Instalații sanitare.încălzire și ventilație- Rev.00 - OB.1 SEAU Șomcuta Mare</u>	RCE-MM-CL02-044/27.07.2026	<u>IN\2026\MM03-VTL25-L-601 din 27.07.2026-Aprobare PTE-DE-Inst. sanitare.încălzire și ventilație-SEAU Șomcuta Mare.pdf</u>
	REV. 1					
OBIECT 2 – SEAU Tăuții Magherăuș	REV. 0	MM03/VTL25-L-586	22.07.2026	<u>OUT\2026\MM03-VTL25-L-586 din 22.07.2026-Înaintare PTE- Detalii de execuție- Instalații sanitare.încălzire și ventilație- Rev.00 - OB.2 SEAU Tăuții Măgherauși</u>	RCE-MM-CL02-043/24.07.2026	<u>IN\2026\MM03-VTL25-L-600 din 27.07.2026-Aprobare PTE-DE-Inst. sanitare.încălzire și ventilație-SEAU Tăuții Măgherauși.pdf</u>
	REV. 1					
OBIECT 3 – SEAU CATALINA	REV. 0	MM03/VTL25-L-587	22.07.2026	<u>OUT\2026\MM03-VTL25-L-587 din 22.07.2026-Înaintare PTE- Detalii de execuție- Instalații sanitare.încălzire și ventilație- Rev.00 - OB.3 SEAU Coltău</u>	RCE-M-CL02-042/24.07.2026	<u>IN\2026\MM03-VTL25-L-599 din 27.07.2026-Aprobare PTE-DE-Inst. sanitare.încălzire și ventilație-SEAU Coltău.pdf</u>
	REV. 1					
OBIECT 4 – SEAU POIENILE DE SUB MUNTE						

Obiect	REVIZIA	Instalații sanitare, încălzire, ventil.				
		EUK-SAFEGE			SAFEGE-EUK	
OBIECT 5 – SEAU REMEȚI	REV. 0	MM03/VTL25-L-664	26.08.2026	<u>OUT\2026\MM03-VTL25-L-664 din 26.08.2026-Înaintare PTE DE Instalații Sanitare Încălzire și Ventilație SEAU Remeți.pdf</u>	RCE-MM-CL02-063/02.09.2026	<u>IN\2026\MM03-VTL25-L-682 din 02.09.2026-RESPINGERE PTE și DE - Rev00 - SEAU Remeți.pdf</u>
	REV. 1	MM03/VTL25-L-715	09.09.2026	<u>OUT\2026\MM03-VTL25-L-715 din 09.09.2026-Înaintare PTE-DE- Instalații Sanitare Încălzire și Ventilație SEAU Remeți-REV 01</u>	RCE-MM-CL02-0172/22.09.2026	<u>IN\2026\MM03-VTL25-L-764 din 23.09.2026-Aprobare PTE-DE- Instalații sanitare și termice rev01 SEAU Remeți.pdf</u>
OBIECT 6 – SEAU SĂRĂSĂU	REV. 0	MM03/VTL25-L-772	23.09.2026	<u>OUT\2026\MM03-VTL25-L-772 din 23.09.2026-Înaintare PTE-DE- Instalații Sanitare, Termice și Ventilație rev.00 SEAU Sarasău</u>		
	REV. 1					

STADIU FIZIC AL PTE – DE – Instalații Sanitare, încălzire și ventilații =100%

SEAU POIENILE DE SUB MUNTE – Clarificare Amplasament. Lucrările de proiectare pe specialități sunt blocate în prezent din cauza neclarificării amplasamentului destinat realizării SEAU-lui.

Obiect	REVIZI A	Instalatii electrice				
		EUK-SAFEGE		SAFEGE-EUK		
OBIECT 1 – SEAU Șomcuta Mare	REV. 0	MM03/VTL25-L-593	22.07.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-593 din 22.07.2026-Înaintare PTE- <u>Detalii de Execuție – Instalații Electrice- Rev.00-OB.1 SEAU Șomcuta Mare.pdf</u>	RCE-MM-CL02-053/10.08.2026	IN\2026\MM03-VTL25-L-620 din 10.08.2026-Respingere PTE- Instalații electrice automatizări și SCADA SEAU Șomcuta Mare.pdf
	REV. 1					
OBIECT 2 – SEAU Tăuții Magherăuș	REV. 0	MM03/VTL25-L-561	14.07.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-561 din 14.07.2026-Înaintare PTE- Detalii de execuție-Instalații electrice și automatizare REV 00-OB. 2 SEAU Tăuții Măgheraș.pdf	RCE-MM-CL-02-055/11.08.2026	IN\2026\MM03-VTL25-L-625 din 11.08.2026-Respingere PTE-DE- Instalații electrice și automatizări SEAU TM.pdf
	REV. 1	MM03/VTL25-L-695	04.09.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-695 din 04.09.2026-Transmitere Răspuns observatii Supervisor (Adresa RCE-MM-CL02-055) și PTE-DE Instalații Electrice Revizia 01.pdf		
OBIECT 3 – SEAU CATALINA	REV. 0	MM03/VTL25-L-591	22.07.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-591 din 22.07.2026-Înaintare PTE- Detalii de Execuție – Instalații Electrice și Automatizare Rev.00 - OB.3 SEAU Coltău.pdf	RCE-MM-CL02-041/24.07.2026	IN\2026\MM03-VTL25-L-597 din 24.07.2026-Respingere PTE-DE- inst electrice, SEAU Coltău.pdf
					RCE-MM-CL02-046/30.07.2026	IN\2026\MM03-VTL25-L-607 din 31.07.2026-Aprobare PTE-DE- Instalații electrice și automatizare- SEAU Coltău.pdf
	REV. 1	MM03/VTL25-L-674	27.08.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-674 din 27.08.2026- Înaintare doc. PT Electrice Ob. 3-SEAU Coltău.pdf	RCE-MM-CL02-062/02.09.2026	IN\2026\MM03-VTL25-L-677 din 02.09.2026-Respingere PTE-DE- Instal. electr. și autom. -SEAU Coltău(Cătălina).pdf
		MM03/VTL25-L-726	11.09.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-726 din 11.09.2026-Înaintare PTE-DE- Instalații Electrice-OB 3 SEAU Coltău-REV 02.pdf		

Obiect	REVIZI A	Instalatii electrice				
		EUK-SAFEGE			SAFEGE-EUK	
OBIECT 4 – SEAU POIENILE DE SUB MUNTE						
OBIECT 5 – SEAU REMEȚI	REV. 0					
	REV. 1					
OBIECT 6 – SEAU SĂRĂSĂU	REV. 0					
	REV. 1					

STADIU FIZIC AL PTE – DE – Instalații Electrice = 60%
SEAU POIENILE DE SUB MUNTE – Clarificare Amplasament. Lucrările de proiectare pe specialități sunt blocate în prezent din cauza neclarificării amplasamentului destinat realizării SEAU-lui.

Obiect	REVIZI A	Instalații SCADA				
		EUK-SAFEGE		SAFEGE-EUK		
OBIECT 1 – SEAU Șomcuta Mare	REV. 0	MM03/VTL25-L-633	13.08.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-633 din 13.08.2026-Înaintare PTE-DE-SCADA-Rev01 OB.1 SEAU Șomcuta Mare OB.2 SEAU Tăuții Măgheraș OB.3 SEAU Coltău.pdf	RCE-MM-CL02-076/24.09.2026	IN\2026\MM03-VTL25-L-782 din 24.09.2026-Respingere PTE-DE-SCADA-SEAU Șomcuta Mare.pdf
	REV. 1					
OBIECT 2 – SEAU Tăuții Magherăuș	REV. 0	MM03/VTL25-L-615	31.07.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-615 din 31.07.2026-Înaintare PTE-Detalii de Executie-SCADA.pdf		
	REV. 1	MM03/VTL25-L-633	13.08.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-633 din 13.08.2026-Înaintare PTE-DE-SCADA-Rev01 OB.1 SEAU Șomcuta Mare OB.2 SEAU Tăuții Măgheraș OB.3 SEAU Coltău.pdf	RCE-MM-CL02-075/24.09.2026	IN\2026\MM03-VTL25-L-784 din 24.09.2026-Respingere PTE-DE-SCADA rev.01 SEAU Tăuții Măgheraș(Merisor).pdf
OBIECT 3 – SEAU CATALINA	REV. 0	MM03/VTL25-L-615	31.07.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-615 din 31.07.2026-Înaintare PTE-Detalii de Executie-SCADA.pdf	RCE-MM-CL02-052/10.08.2026	IN\2026\MM03-VTL25-L-621 din 10.08.2026-Respingere PTE-DE-Instalatii electrice automatizări si SCADA SEAU Coltău.pdf
	REV. 1	MM03/VTL25-L-633	13.08.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-633 din 13.08.2026-Înaintare PTE-DE-SCADA-Rev01 OB.1 SEAU Șomcuta Mare OB.2 SEAU Tăuții Măgheraș OB.3 SEAU Coltău.pdf	RCE-MM-CL02-068/11.09.2026	IN\2026\MM03-VTL25-L-729 din 11.09.2026-Respingere PTE-DE-SCADA rev01 SEAU Coltău.pdf

Obiect	REVIZI A	Instalații SCADA				
		EUK-SAFEGE			SAFEGE-EUK	
OBIECT 4 – SEAU POIENILE DE SUB MUNTE						
OBIECT 5 – SEAU REMEȚI	REV. 0					
	REV. 1					
OBIECT 6 – SEAU SĂRĂSĂU	REV. 0					
	REV. 1					

STADIU FIZIC AL PTE – DE – Instalații SCADA = 60%
SEAU POIENILE DE SUB MUNTE – Clarificare Amplasament. Lucrările de proiectare pe specialități sunt blocate în prezent din cauza neclarificării amplasamentului destinat realizării SEAU-lui.

Obiect	REVIZIA	Instalații Automatizate				
		EUK-SAFEGE			SAFEGE-EUK	
OBIECT 1 – SEAU Șomcuta Mare	REV. 0	MM03/VTL25-L-737	14.09.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-737 din 14.09.2026-Înaintare PTE-DE-Automatizare SEAU Șomcuta Mare		
	REV. 1					
OBIECT 2 – SEAU Tăuții Magherăuș	REV. 0	MM03/VTL25-L-736	14.09.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-736 din 14.09.2026-Înaintare PTEDE-Automatizare SEAU Tăuții Magherăuș		
	REV. 1					
OBIECT 3 – SEAU CATALINA	REV. 0	MM03/VTL25-L-739	16.09.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-739 din 16.09.2026-Înaintare PTE-DE-Instalații Automatizare SEAU Colțâu		
	REV. 1					

Obiect	REVIZIA	Instalații Automatizare				
		EUK-SAFEGE			SAFEGE-EUK	
OBIECT 4 – SEAU POIENILE DE SUB MUNTE						
OBIECT 5 – SEAU REMEȚI	REV. 0	MM03/VTL25-L-800	25.09.2026	<u>OUT\2026\MM03-VTL25-L-800 din 25.09.2026-Înaintare PTE-DE-Automatizare SEAU Remeti adresa</u>		
	REV. 1					
OBIECT 6 – SEAU SĂRĂȘĂU	REV. 0	MM03/VTL25-L-793	24.09.2026	<u>OUT\2026\MM03-VTL25-L-793 din 22.09.2026-Înaintare PTE-DE-PTE-DE-Automatizare SEAU Sarasău</u>		
	REV. 1					

STADIU FIZIC AL PTE – DE – Instalații Automatizare = 100%
SEAU POIENILE DE SUB MUNTE – Clarificare Amplasament. Lucrările de proiectare pe specialități sunt blocate în prezent din cauza neclarificării amplasamentului destinat realizării SEAU-lui.

Obiect	REVIZI A	DTAC			DTOE		
		EUK-SAFEGE			EUK-SAFEGE		
OBIECT 1 – SEAU Șomcuta Mare	REV. 0	MM03/VTL25-L-670	26.08.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-670 din 26.08.2026-Înaintare documentații DTAC și DTOE	MM03/VTL25-L-670	26.08.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-670 din 26.08.2026-Înaintare documentații DTAC și DTOE
	REV. 1						
OBIECT 2 – SEAU Tăuții Magherăuș	REV. 0	MM03/VTL25-L-670	26.08.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-670 din 26.08.2026-Înaintare documentații DTAC și DTOE	MM03/VTL25-L-670	26.08.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-670 din 26.08.2026-Înaintare documentații DTAC și DTOE
	REV. 1						
OBIECT 3 – SEAU CATALINA	REV. 0	MM03/VTL25-L-670	27.08.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-670 din 26.08.2026-Înaintare documentații DTAC și DTOE	MM03/VTL25-L-670	27.08.2026	OUT\2026\MM03-VTL25-L-670 din 26.08.2026-Înaintare documentații DTAC și DTOE
	REV. 1						
OBIECT 4 – SEAU POIENILE DE SUB MUNTE							

Obiect	REVIZI A	DTAC			DTOE		
		EUK-SAFEGE			EUK-SAFEGE		
OBIECT 5 – SEAU REMEȚI	REV. 0						
OBIECT 6 – SEAU SĂRĂSĂU	REV. 0						
	REV. 1						

STADIU FIZIC AL DTAC + DTOE = 60%

Antreprenorul a înaintat Supervizorului următoarele:

Nr. Crt.	Subiect	Nr. / Data de Înaintare
1	Înaintare plan topografic pentru noul traseu de evacuare SEAU Coltau	MM03-VTL25-L-681 din 02.09.2026
2	Transmitere Răspuns observații Supervizor (Adresa RCE-MM-CL02-055) și PTE-DE Instalații Electrice Revizia 01	MM03-VTL25-L-695 din 04.09.2026
3	Înaintare în vedere aprobării FAM nr. 34 35.1 35.2 36.1 și 36.2	MM03-VTL25-L-697 din 04.09.2026
4	Înaintare PTE-DE- Instalații Electrice – Rev01 - OB. 2 SEAU Tăuții Măgherauș	MM03-VTL25-L-698 din 04.09.2026
5	Înaintare PTE-DE- Arhitectură și Construcții Rev01 - OB. 1 SEAU Șomcuta Mare	MM03-VTL25-L-699 din 04.09.2026
6	Înaintare în vedere aprobării FAM nr.37, 45.1 și 45.2	MM03-VTL25-L-704 din 07.09.2026
7	Înaintare în vedere aprobării reviziile 1 ale FAM nr. 38 40.1 40.2 40.3 41 42 43 și 44	MM03-VTL25-L-708 din 08.09.2026
8	Înaintare Raport Progres Lunar nr. 15 pentru perioada 1- 31.08.2026 și prezentare progres lucrări	MM03-VTL25-L-709 din 08.09.2026
9	Înaintare PTE-DE-Instalații Sanitare Încălzire și Ventilație SEAU Remeți-REV 01	MM03-VTL25-L-715 din 09.09.2026
10	Înaintare în vedere aprobării reviziile 1 ale FAM nr. 27.1 27.2 27.3 28 și 29	MM03-VTL25-L-716 din 09.09.2026
11	Înaintare PTE-DE-Arhitectură și Construcții-OB 5 SEAU Remeți-REV 00	MM03-VTL25-L-721 din 09.09.2026
12	Înaintare în vedere aprobării reviziile 1 ale FAM nr. 30 31 32	MM03-VTL25-L-722 din 10.09.2026
13	Înaintare Devize genarale DTAC	MM03-VTL25-L-724 din 11.09.2026
14	Înaintare PTE-DE-Instalații Electrice-OB 3 SEAU Coltau-REV 02	MM03-VTL25-L-726 din 11.09.2026
15	Înaintare PTEDE-Automatizare SEAU Tăuții Măgherauș	MM03-VTL25-L-736 din 14.09.2026
16	Înaintare PTE-DE-Automatizare SEAU Șomcuta Mare	MM03-VTL25-L-737 din 14.09.2026
17	Înaintare PTE-DE- Instalații Automatizare SEAU Coltau	MM03-VTL25-L-739 din 16.09.2026

18	Înaintare PTE-DE- Arhitectură și Construcții-completare REV 00 OB.5 SEAU Remeți	MM03-VTL25-L-751 din 22.09.2026
19	Înaintare PTE-DE- Instalații Mecanice-Rev01-OB.3 SEAU Coltau (Cătălina)	MM03-VTL25-L-753 din 22.09.2026
20	Înaintare PTE-DE- Instalații Sanitare, Termice și Ventilație rev.00 SEAU Sarasau	MM03-VTL25-L-772 din 23.09.2026
21	Transmitere referate SEAU Coltau	MM03-VTL25-L-781 din 24.09.2026
22	Transmitere ATR-uri emise de DEER	MM03-VTL25-L-795 din 24.09.2026
23	Înaintare PTE-DE- Automatizare SEAU Remeți adresa	MM03-VTL25-L-800 din 25.09.2026
24	Înaintare PTE-DE-Arhitectură și Construcții Rev00 - OB. 6 SEAU Sarasau	MM03-VTL25-L-806 din 25.09.2026
25	Înaintare în vedere aprobării reviziile 1 ale FAM nr. 1- 8	MM03-VTL25-L-807 din 25.09.2026
26	Solicitare transmitere rapoarte de verificare FAM 20-25	MM03-VTL25-L-808 din 28.09.2026
27	Transmitere Răspuns Supervizor (Adresa RCE-MM-CL02-071)	MM03-VTL25-L-811 din 29.09.2026
28	Transmitere Documentatie pentru emiterea certificatului de urbanism	MM03-VTL25-L-817 din 29.09.2026

Supervizorul a înaintat următoarele:

Nr. Crt.	Subiect	Nr. / Data de Înaintare
1	Respingere PTE-DE-Instal. electr. și autom. -SEAU Coltău(Cătălina)	MM03-VTL25-L-677 din 02.09.2026
2	Minuta sedintei lunare din 18.08.2026	MM03-VTL25-L-679 din 02.09.2026
3	Minuta sedintei saptamanale din 26.08.2026	MM03-VTL25-L-680 din 02.09.2026
4	RESPINGERE PTE si DE - Rev00 - SEAU Remeți	MM03-VTL25-L-682 din 02.09.2026
5	Organizarea Sedinteleor lunare de management	MM03-VTL25-L-688 din 02.09.2026
6	Primire minută ședință tehnică săpt din 02.09.2026	MM03-VTL25-L-700 din 07.09.2026
7	Respingere FAM nr. 59 și 60	MM03-VTL25-L-727 din 11.09.2026
8	Respingere PTE-DE-SCADA rev01 SEAU Coltău	MM03-VTL25-L-729 din 11.09.2026
9	Primire minută ședință săpt din 09.09.2026	MM03-VTL25-L-732 din 11.09.2026

10	Rapoarte de revizuire_aprobare a pt FAM nr.59	MM03-VTL25-L-741 din 16.09.2026
11	Rapoarte de revizuire_aprobare a pt FAM nr.60	MM03-VTL25-L-742 din 16.09.2026
12	Primire minută ședință săpt din 16.09.2026	MM03-VTL25-L-747 din 18.09.2026
13	Notificare privind neîndeplinirea obligațiilor de mediu	MM03-VTL25-L-756 din 23.09.2026
14	Aprobare PTE-DE-Instalații sanitare și termice rev 01 SEAU Remeți	MM03-VTL25-L-764 din 23.09.2026
15	Aprobare FAE-uri nr. 30 31 și 32	MM03-VTL25-L-774 din 23.09.2026
16	Primire rezolutii FAM nr. 20 21 22 23 24 și 25	MM03-VTL25-L-777 din 23.09.2026
17	Respingere PTE-DE-SCADA-SEAU Șomcuta Mare	MM03-VTL25-L-782 din 24.09.2026
18	Respingere PTE-DE-SCADA rev.01 SEAU Tăuții Măgherauș(Merișor)	MM03-VTL25-L-784 din 24.09.2026
19	Organizarea ședințelor lunare de management luna octombrie	MM03-VTL25-L-785 din 24.09.2026
20	Aprobare FAE-uri nr. 27.1, 27.2, 27.3, 28, 29	MM03-VTL25-L-789 din 24.09.2026
21	Primire minută ședință săpt din 23.09.2026	MM03-VTL25-L-813 din 29.09.2026
22	Notificare privind neindeplinirea obligatiilor de mediu	MM03-VTL25-L-820 din 29.09.2026

➔ **Beneficiarul a înaintat următoarele:**

Nr. Crt.	Subiect	Nr. / Data de Înaintare
1	Solicitare p.d.v adr.Primăria Coltău	MM03-VTL25-L-728 din 11.09.2026

Revendicările Antreprenorului

- MM03-VTL25-L-300/16.03.2026 - Notificare necesitate prelungire durată de execuție.
- MM03-VTL25-L-349/15.04.2026 - Revendicare finala necesitate prelungire durata de executie
- MM03-VTL25-L-439/22.05.2026 - Notificare dezacord decizie Supervizor conform SCCG 69.c.5

Decizia Supervizorului

- RCE-MM-CL02-024/15.05.2026 – Notificare de respingere în principiu (MM03-VTL25-L-415/15.05.2026)