

***SEDINTA LUNARA DE PROGRES
AUGUST 2026***

***PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A
INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL
MARAMURES***

***MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni,
Cavnic, Miresu Mare, Suciu de Sus, Ardusat***

***MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus,
Ulmeni, Cavnic, Miresu Mare, Suciu de Sus, Ardasat***

1. DETALII CONTRACT

Contract	Contractul de lucrari nr. 233 /10.10.2024: Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnic, Miresu Mare, Suciu de Sus, Ardasat		
Program	<i>PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL MARAMURES</i>		
Contractor	Asocierea VIDELI SRL – TERMOPRO EDIL SRL – WINTER COM SRL –PROIECT INVEST SRL, prin lider de asociere VIDELI SRL		
Valoarea Contractului LEI	99 961 651.11 fara TVA		
Data acordului	10.10.2024		
Data de incepere a contractului	08.01.2025	Durata contractului:	30 LUNI
Data planificata pentru finalizare	08.07.2027		

***MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnic,
Miresu Mare, Suciu de Sus, Ardușat***

2. DETALII PARTI IMPLICATE

Beneficiar final	SC VITAL SA
Adresa	Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 21, Jud, MARAMURES
Telefon	0262 215 150
E-mail	office@vitalmm.ro , uip@vitalmm.ro
Consultanta	Asistenta tehnica supervizare din partea Beneficiarului
Adresa	Baia Mare, str. Gheorghe Șincai, nr. 21, et. 3, Jud. MARAMURES
Telefon	0791 328 794; 0791 328 795; 0740 016 763.
E-mail	supervizare@vitalmm.ro
Antreprenor	Asocierea VIDELI SRL – TERMOPRO EDIL SRL – WINTER COM SRL –PROIECT INVEST SRL, prin lider de asociere VIDELI SRL
Adresa	SATU MARE , B-dul VASILE LUCACIU , Nr. 16, Jud. SATU-MARE
Telefon	0261 750 518, 0742 468 601, 0744 297 214
E-Mail	cl11.videli@gmail.com

MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnica, Miresu Mare, Suciul de Sus, Arduat

Situatia predariiilor de amplasament in cadrul Contractului de Lucari de CL- 11 este urmatoarea:

Nr. Crt.	Predare amplasament	Nr / data	Strazi predate
1	UAT Targu Lapus	1 / 02.04.2025	-
2	UAT Targu Lapus	2 / 24.04.2025	Zona cuprinsa intre Str. Zorilor si Str. Stadionului
3	UAT Miresu Mare	3 / 09.05.2025	Strazile 1, 2, 6, 7, 8, 9, 31 (DJ 108E)
4	UAT Ulmeni	4 / 09.05.2025	Strazile: Petru Dulfu, Dr. Florian C, Ulmeanu, Plopsor
5	UAT Targu Lapus	4/ 20.05.2025	Damacuseni – str. Principala 2 cu ramificatiile str. 8, 9. 10 Rogoz – str. 2 apa si canal
6	UAT Miresu Mare	6 / 03.06.2025	Strazile: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, Strazile : 21, 22, 23, 24, 25,26,27, 28, 29, 30, 32
7	UAT Miresu Mare	7/ 13.06.2025	Strazile loc, Iadara: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
8	UAT Ulmeni	8/ 13.06.2025	Strazile loc Ulmeni: Depozitelor, Pietrari, Primaveraii, Somesului, Balastierei Strazile loc. Chelinta: DJ108E, Principala, 1, 3, 4, 8

MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnica, Miresu Mare, Suciul de Sus, Arduat

CONTINUARE

Nr. Crt.	Predare amplasament	Nr / data	Strazi predate
9	UAT Miresu Mare – localitatile Iadara, Remeti pe Somes, Tulghes	9 / 18.07.2025	Strazile: 1, 2, 3, 4, 5 – localitatea Iadara Strazile : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - localitatea Remeti pe Somes. Strazile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – localitatea Tulghes
10	UAT Arduat	10 / 22.07.2025	Strazile: Principala (DJ193), 1, 2, 3, 4
11	UAT Suciul de Sus	11 / 07.08.2025	Strazile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – localitatea Suciul de Sus Strazile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - localitatea Suciul de Jos
12	UAT Targu Lapus	12/ 25.02.2026	Targu Lapus - Retea Apa- Str. Mihai Eminescu, Str. Liviu Regreanu, Str. Pietei, Str. Horea, Str. Petru Rares ; Retea Canal - Str. Piata Eroilor, Str. Doinei, Str. Salcamului, Str. Petru Rares, Damacuseni – str. Principala 1 cu ramificatiile str. 2, 4; str. Principala 1DJ cu ramificatiile str. 2, 3, 4, 5,7; Rogoz – str. Principala 2, str. 2, 3; apa si canal Razoare – Retea de apa - str. DJ 109 F, Strazile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnice, Miresu Mare, Suciul de Sus, Arduat

RETEA DE DISTRIBUTIE APA

Nr. Crt.	Nume strada	Indicator			Grafic		Stadiu	
		Lungime conducta contract (mm)	Diametru conducta (mm)	Bransamente (buc)	Perioada de inceput	Perioada finala	Lungime conducta (m)	Bransamente (buc)
1	Str. Stadionului	876	110	41	24.04.2025	15.06.2025	876 (100%)	41 (100 %)
2	Str. 2-1	550	110	28	13.06.2025	22.06..2025	550 (100%)	28 (100%)
3	Str. 2-3	350	110	25	02.06.2025	10.06.2025	350 (100%)	25 (100%)
4	Str. Canalului	259	110	6	23.03.2026	27.03.2026	230(89%)	6(100%)
5	Str. Mihai Eminescu 1	270	110	22	22.05.2026	05.06.2026	270 (100%)	22 (100%)
6	Str. Mihai Eminescu 2	63	110	4	22.05.2026	25.05.2026	63 (100%)	4 (100%)
	TOTAL LUNGIME APA TARGU LAPUS	5 997	110	326			2 339 (39%)	125 (35%)

MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnice, Miresu Mare, Suciul de Sus, Ardușat

RETEA DE CANALIZARE

Nr. Crt.	Nume strada	Indicator			Grafic		Stadiu	
		Lungime conducta contract (mm)	Diametru conducta (mm)	Bransamente (buc)	Perioada de inceput	Perioada finala	Lungime conducta (m)	Bransamente (buc)
1	Str. Salcamului – extindere canal	106	250	4	19.03.2026	27.03.2026	106 (100%)	2 (100 %)
2	Str. Liliacului – reabilitare canal	253	250	13	30.04.2026	10.05.2026	253 (100%)	13 (100%)
3	Str. Mioritei – reabilitare canal	192	250	9	05.05.2026	10.05.2026	192 (100%)	9 (100%)
4	Str. Piata Eroilor spate Bl. A3 + TL4 – reabilitare canal	45	250	4	26.06.2026	30.06.2026	45 (100%)	4 (100%)
5	Str. Doinei – reabilitare canal	99	250	4	28.07.2026	10.08.2026	173(174%)	4(100%)
6	Str. Mihai Eminescu – reabilitare canal	221	250	17	01.07.2026	24.07.2026	221(100%)	17(100%)
	TOTAL LUNGIME CANAL - EXTINDERE TARGU LAPUS	305	250	14			106 (35%)	4 (29%)
	TOTAL LUNGIME CANAL - REABILITARE TARGU LAPUS	5324	250	209			991 (18%)	51 (24%)

[illegible]

— strada de urmede a fi executate

LEGENDA:	
→	• limita UAT
→	• rețea de canalizare ape uzate propusă (extensie);
→	• rețea de canalizare ape uzate propusă (reabilitare);
→	• rețea de canalizare ape uzate existente;
→	• rețea de refuzare ape uzate propusă (extindere).


REVIZUI		Proiectat	Verificat	Aprobat
REV.	Data	Descriere		

Verificator	Nume	Specialitate	Catet	Referat de verificare	Urbire / data
 EpS <small>Epuraire și Protecție Sanitară</small> Strada 1, Localitatea Epura Tel: +40 238 301 10 70 Fax: +40 238 301 10 71 E-mail: info@epura.ro Căminul nr. 10, Localitatea Epura Tel: +40 238 301 10 70 Fax: +40 238 301 10 71 E-mail: info@epura.ro	 UAT <small>Uzina de Apă Trănești</small> Strada 1, Localitatea Trănești Tel: +40 238 301 10 70 Fax: +40 238 301 10 71 E-mail: info@uat.ro	 S.C. VITAL S.A. BAZA MARE Strada 1, Localitatea Baza Mare Tel: +40 238 301 10 70 Fax: +40 238 301 10 71 E-mail: info@vital.ro		Referat de verificare	Urbire / data

Comitetul de proiectare	Comitetul de verificare	Comitetul de aprobare
Asistență tehnică pentru pregătirea aplicărilor de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectarea, execuția și decalarea a infrastructurii de apă și apă uzată din ACOTEA, MĂRINARIȘ și FLOREȘTI 2014-2019	Comitetul de verificare MR-CLC 1 RETE ȘI APA ȘI APA UZATĂ, TARGU LAPUȘ, ȘI RETEA CANALIZ. MAREȘI BAZE, SOCIET DE P.S. ARDUSUȘ	Comitetul de aprobare MR-CLC 1 RETE ȘI APA ȘI APA UZATĂ, TARGU LAPUȘ, ȘI RETEA CANALIZ. MAREȘI BAZE, SOCIET DE P.S. ARDUSUȘ

COMPONENTA UAT TARGU LAPUȘ	
Data: 10.2023 Scara: 1:5000	Planșă generală de situație Planșă de canalizare Targu Lapuș Planșă de apă potabilă Targu Lapuș

Str.Mihai Eminescu - Canalizare



Str.Mihai Eminescu - Canalizare




Str.Mihai Eminescu - Canalizare



Str.Mihai Eminescu - Canalizare



Str.Mihai Eminescu - Canalizare




Str.Doinei - Canalizare



Str.Doinei - Canalizare



Str.Doinei - Canalizare



MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnica, Miresu Mare, Suciul de Sus, Arduat

RETEA DE DISTRIBUTIE APA

N r. C r t.	Nume strada	Indicator			Grafic		Stadiu	
		Lungime conducta contract (mm)	Diametru conducta (mm)	Bransamente (buc)	Perioada de inceput	Perioada finala	Lungime conducta (m)	Bransamente (buc)
4	Str. 1 (Damacuseni) – extindere apa	296	110	21	20.05.2025	02.06.20 25	296 M (100%)	21 (100 %)
5	Str. 2 (Damacuseni) – extindere apa	189	110	14	20.05.2025	30.06.20 25	189 (100%)	14 (100%)
	Str. 4 (Damacuseni) – extindere apa	157	110	11	05.12.2025	10.03.2026	157 (100%)	11 (100%)
6	Str. 6 (Damacuseni) – extindere apa	174	110	12	20.10.2025	10.11.2025	174 (100 %)	12 (100%)
TOTAL LUNGIME APA DAMACUSENI		3 059	110	210			816 (27%)	58 (28%)


MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnice, Miresu Mare, Suciul de Sus, Ardușat

RETEA DE CANALIZARE RETEA DE CANALIZARE

Nr. Cr t.	Nume strada	Indicator			Grafic		Stadiu	
		Lungime conducta contract (mm)	Diametru conducta (mm)	Bransamente (buc)	Perioada de inceput	Perioada finala	Lungime conducta (m)	Bransamente (buc)
1	Str. 1	294	250	9	04.06.2025	25.06.2025	293 (100%)	9 (100%)
2	Str. Principala 2	1138	250	101	02.07.2025	30.08.2025	1138 (92%)	101 (100%)
	Str. 3	89	250	6	09.03.2065	12.03.2026	89 (100%)	6 (100%)
3	Str. 5	93	250	3	09.03.2026	15.03.2026	60 (30%)	3 (100%)
4	Str. 6	174	250	10	15.10.2025	15.11.2025	174 (100%)	10 (100%)
5	Str. 7	276	250	12	15.10.2025	15.11.2025	275 (100%)	12 (100%)
6	Str. 8	205	250	15	15.10.2025	15.11.2025	205 (100%)	15 (100%)
7	Str.9	93	250	2	15.10.2025	31.10.2025	93 (100%)	2 (100%)
8	Str.10	88	250	2	04.11.2025	09.11.2025	88 (100%)	2 (100%)
TOTAL LUNGIME CANAL DAMACUSENI		6 883	250	389			2 415 (35%)	160 (41%)

STRĂZI EXECUTATE

STRĂZI NEXECUTATE



REVIZUA	Descriere	Proiectat	Verificat	Acceptat
1	REVIZUA			
2	REVIZUA			
3	REVIZUA			
4	REVIZUA			
5	REVIZUA			
6	REVIZUA			
7	REVIZUA			
8	REVIZUA			
9	REVIZUA			
10	REVIZUA			
11	REVIZUA			
12	REVIZUA			
13	REVIZUA			
14	REVIZUA			
15	REVIZUA			
16	REVIZUA			
17	REVIZUA			
18	REVIZUA			
19	REVIZUA			
20	REVIZUA			
21	REVIZUA			
22	REVIZUA			
23	REVIZUA			
24	REVIZUA			
25	REVIZUA			
26	REVIZUA			
27	REVIZUA			
28	REVIZUA			
29	REVIZUA			
30	REVIZUA			
31	REVIZUA			
32	REVIZUA			
33	REVIZUA			
34	REVIZUA			
35	REVIZUA			
36	REVIZUA			
37	REVIZUA			
38	REVIZUA			
39	REVIZUA			
40	REVIZUA			
41	REVIZUA			
42	REVIZUA			
43	REVIZUA			
44	REVIZUA			
45	REVIZUA			
46	REVIZUA			
47	REVIZUA			
48	REVIZUA			
49	REVIZUA			
50	REVIZUA			
51	REVIZUA			
52	REVIZUA			
53	REVIZUA			
54	REVIZUA			
55	REVIZUA			
56	REVIZUA			
57	REVIZUA			
58	REVIZUA			
59	REVIZUA			
60	REVIZUA			
61	REVIZUA			
62	REVIZUA			
63	REVIZUA			
64	REVIZUA			
65	REVIZUA			
66	REVIZUA			
67	REVIZUA			
68	REVIZUA			
69	REVIZUA			
70	REVIZUA			
71	REVIZUA			
72	REVIZUA			
73	REVIZUA			
74	REVIZUA			
75	REVIZUA			
76	REVIZUA			
77	REVIZUA			
78	REVIZUA			
79	REVIZUA			
80	REVIZUA			
81	REVIZUA			
82	REVIZUA			
83	REVIZUA			
84	REVIZUA			
85	REVIZUA			
86	REVIZUA			
87	REVIZUA			
88	REVIZUA			
89	REVIZUA			
90	REVIZUA			
91	REVIZUA			
92	REVIZUA			
93	REVIZUA			
94	REVIZUA			
95	REVIZUA			
96	REVIZUA			
97	REVIZUA			
98	REVIZUA			
99	REVIZUA			
100	REVIZUA			



SIR 6.

51R.2

STR-4

07. 109F

JTR. 1

STRĂZI' EXECUTATE

STRĂZI' MEXECUTATE

	<p>Nod rețea distribuție - proiectant Cămin bușanesc - proiectant Cămin CVA-CG - Cămin de încălzire aer condiționat - proiectant Hidrot - proiectant Trasee care a condus la proiecte Cămin rețea distribuție</p>	<p>LEGENDA</p> <ul style="list-style-type: none"> capătul exterior din sursa de apă subterană; capătul propriu din sursa de apă subterană; capătul exterior din sursa de apă de suprafață; reșchitate capătul exterior din sursa de apă de suprafață; capătul propriu din sursa de apă de suprafață; stație de curățare a apelor rezidențiale; stație de curățare a apelor industriale; stație de curățare a apelor de toaletă și apă existerență; stație de curățare a apelor de toaletă și apă existerență; corpul de immaginare a apelor rezidențiale; corpul de immaginare a apelor industriale; corpul de immaginare a apelor de toaletă și apă existerență; stație de pompare a apelor rezidențiale; stație de pompare a apelor industriale; stație de pompare a apelor de toaletă și apă existerență;
---	---	--

[illegible]


MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnica, Miresu Mare, Suciul de Sus, Arduzat

Nr. Crt.	Predare amplasament	Nr / data	Strazi predate
12	UAT Targu Lapus	12/ 25.02.2026	Razoare – Retea de apa - str. DJ 109 F, Strazile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

In baza acestor predari de amplasament la UAT Miresu Mare avem urmatorul progres fizic :

Nr. Cr t.	Nume strada RAZOARE	Indicator			Grafic		Stadiu	
		Diametru conducta (mm)	Lungime conducta contract (mm)	Bransamente (buc)	Perioada de inceput	Perioada finala	Lungime conducta (m)	Bransamente (buc)
1	Str. 1	110	313	16				
2	Str. 2	110	161	-				
3	Str. 3	110	512	26				
4	Str. 4	110	268	14				
5	Str. 5	110	725	37				
6	Str. 6	110	483	25				
7	Str. 7	110	2775	115				
8	Str. 8	110	720	36				
9	Str. 10	110	216	11				
10	Str. 11	110	1956	76	03.08.2025	31.08.026	1000 (51%)	20 (26%)
13	Str. 13	110	193	10				
14	Str. Principala – DJ109F-1	110	2370	58				
15	Str. Principala – DJ109F-2	110	2130	47				
	TOTAL distributie apa		12 822	471			1000 (8%)	20 (%)

Se racordeaza cu plasa MM-TGL-AC-02



REVISI				
REV	Date	Revisi	Proses	Apriat

Verificador	Nome	Gerente(a)	Declaro:	Relatório verificado	Assinatura
-------------	------	------------	----------	----------------------	------------



Ministerul Educației și Cercetării
Str. Ștefan cel Mare, nr. 10
060027 București



Ministerul Apărării Naționale
Str. Ștefan cel Mare, nr. 10
060027 București

Asistența tehnică pentru realizarea ANEXEI nr. 1 la Documentația de Aprobare a Proiectului de Reglementare privind organizarea și desfășurarea activității de instruire și pregătire profesională a cadrelor de învățământ din învățământul superior de studii universitare de studii de masterat și de doctorat

epv
Societate de Servicii
Str. Ștefan cel Mare, nr. 10
060027 București

S.C. S.T. S.A. S&M IOT

ITAL
Societate de Servicii
Str. Ștefan cel Mare, nr. 10
060027 București

Proiectant: **epv**

Verificat: **ITAL**

Aprobat: **ITAL**

Proiectant: **S.C. S.T. S.A. S&M IOT**

Verificat: **S.C. S.T. S.A. S&M IOT**

Aprobat: **S.C. S.T. S.A. S&M IOT**

Proiectant: **ITAL**

Verificat: **ITAL**


Aprobat: **ITAL**

[illegible]

Str.Razoare – Retea apa




Str.Razoare – Retea apa



Str.Razoare – Retea apa



Str.Razoare – Retea apa



MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnice, Miresu Mare, Suciul de Sus, Arduat

Nr. Crt.	Predare amplasament	Nr / data	Strazi predate
1	UAT Miresu Mare	3 / 09.05.2025	Strazile 1, 2, 6, 7, 8, 9, 31 (DJ 108E)
2	UAT Miresu Mare	6 / 03.06.2025	Strazile: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, Strazile : 21, 22, 23, 24, 25,26,27, 28, 29, 30, 32
3	UAT Miresu Mare – localitatile Iadara, Remeti pe Somes, Tulghes	9 / 18.07.2025	Strazile: 1, 2, 3, 4, 5 – localitatea Iadara Strazile : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - localitatea Remeti pe Somes. Strazile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – localitatea Tulghes

Nr. Cr t.	Nume strada MIRESU MARE	Indicator			Grafic		Stadiu	
		Diametru conducta (mm)	Lungime conducta contract (mm)	Bransamente (buc)	Perioada de inceput	Perioada finala	Lungime conducta (m)	Bransamente (buc)
1	Str. 1-Tuicani	110	233	22	11.06.2025	18.06.2025	233 (100%)	22 (100%)
2	Str. 2-Tuicani	110	249	19	12.06.2025	30.06.2025	249 (100%)	19 (100%)
3	Str. 3-Mitroii	110	781	41	03.06.2025	12.06.2025	781 (100%)	41 (100%)
4	Str. 4-Lazuti	110	577	31	13.06.2025	17.06.2025	577 (100%)	31 (100%)
5	Str. 5-Lazuti	110	396	20	17.06.2025	20.06.2025	396 (100%)	20 (100%)
6	Str. 6-Apries	110	618	40	09.05.2025	30.05.2025	618 (100%)	34 pe str. 6.1 si 6 pe str. 6.2 = 40 (100%)
		110	144		09.05.2025	30.05.2025	144 (100%)	
7	Str. 7-Dr. Fatcasan	110	119	7	23.06.2025	30.06.2025	119 (100)%	7 (100%)
8	Str. 8-Terenului	110	250	13	24.06.2025	15.06.2025	250 (100%)	13 (100%)
9	Str. 9-Terenului	110	327	17	09.05.2025	31.07.2025	327 (100%)	17 (100%)
10	Str.10-Somesului	110	202	11	25.07.2025	31.07.2025	202 (100%)	11 (100%)
11	Str.11-Roman	110	126	10	27.07.2025	03.08.2025	126 (100%)	10 (100%)
12	Str.12-Inatului	110	324	22	22.07.2025	10.08.2025	324 (100%)	22 (100%)
13	Str.13-Malinului	110	325	17	20.07.2025	04.08.2025	325 (100%)	17 (100%)
14	Str.14-Dupa Sat	110	445	29	17.07.2025	10.08.2025	445 (100%)	29 (100%)
15	Str. 17	110	520	32	01.08.2025	15.08.2025	520 (100%)	32 (100%)

MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnice, Miresu Mare, Suciul de Sus, Arduzat

continuare

Nr. Crt.	Nume strada MIRESU MARE	Indicator			Grafic		Stadiu	
		Lungime conducta contract (mm)	Diametru conducta (mm)	Bransamente (buc)	Perioada de inceput	Perioada finala	Lungime conducta (m)	Bransamente (buc)
16	Str. 18	110	257	14	07.08.2025	10.08.2025	257 (100%)	14 (100%)
17	Str. 19	110	93	6	20.07.2025	22.07.2025	93 (100%)	6 (100%)
18	Str. 20-Vaii	110	114	6	12.06.2025	17.06.2025	114 (100%)	6 (100%)
19	Str. 21-N. Grigorescu	110	69	4	12.06.2025	17.06.2025	69 (100%)	4 (100%)
20	Str. 22-Florilor	110	220	15	12.06.2025	14.06.2025	220 (100%)	15 (100%)
21	Str. 23-Sperantei	110	313	16	12.06.2025	20.06.2025	313 (100%)	16 (100%)
22	Str. 24-Plopilor	110	102	6	05.06.2025	09.06.2025	102 (100%)	6 (100%)
23	Str. 25-Corha	110	570	30	11.06.2025	12.06.2025	570 (100%)	30 (100%)
24	Str. 26-Corha	110	81	5	18.06.2025	25.06.2025	81 (100%)	5 (100%)
25	Str. 27	110	240	13	04.06.2025	05.06.2025	240 (100%)	13 (100%)
26	Str. 28	110	57	3	15.07.2025	31.07.2025	57 (100%)	3 (100%)
27	Str. 29	110	108	6	24.08.2025	25.08.2025	108 (100%)	6 (100%)
28	Str. 30 (DJ 182B) spre Somcuta Mare	110	1436	144	09.05.2025	31.12.2025	1436 (100%)	144 (100%)
		110	1415				1415 (100%)	

MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnice, Miresu Mare, Suciul de Sus, Ardușat

continuare

Nr. Crt.	Nume strada MIRESU MARE	Indicator			Grafic		Stadiu	
		Lungime conducta contract (mm)	Diametru conducta (mm)	Bransamente (buc)	Perioada de inceput	Perioada finala	Lungime conducta (m)	Bransamente (buc)
29	Str. 31 (DJ 108E) spre Remeti pe Somes	1275	110	240	09.05.2025	30.04.2026	1275(100%)	130 (52%)
		1294	110				1294 (100%)	
		920	110				920 (100%)	
		899	110				899 (100%)	
		411	110				0	
TOTAL LUNGIME APA MIRESU MARE		15 510	110	850			14 396 (92%)	740 (87%)



MIRESU MARE


Străzi executate
 Străzi în execuție
 Străzi ce urmează a fi executate.

MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnice, Miresu Mare, Suciul de Sus, Arduat

Nr. Crt.	Predare amplasament	Nr / data	Strazi predate
1	UAT Miresu Mare	7/ 13.06.2025	Strazile loc, Iadara: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
2	UAT Miresu Mare – localitatile Iadara, Remeti pe Somes, Tulghes	9 / 18.07.2025	Strazile: 1, 2, 3, 4, 5 – localitatea Iadara Strazile : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 - localitatea Remeti pe Somes. Strazile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – localitatea Tulghes


Nr. Crt.	IADARA Nume strada	Indicator			Grafic		Stadiu	
		Diametru conducta (mm)	Lungime conducta contract (mm)	Bransamente (buc)	Perioada de inceput	Perioada finala	Lungime conducta (m)	Bransamente (buc)
1	Str. 1 - Florilor -Iadara	110	510	26	01.07.2025	30.07.2025	510 (100%)	26 (100%)
2	Str. 2 - Florilor -Iadara	110	111	6	04.07.2025	10.07.2025	111 (100%)	6 (100%)
3	Str. 3 - Unirii -Iadara	110	409	21	10.07.2025	15.07.2025	409 (100%)	21 (100%)
4	Str. 4	110	316	16	10.07.2026	15.07.2026	316 (100%)	16 (100%)
5	Str. 5 - Unirii -Iadara	110	407	21	14.07.2025	20.07.2025	407 (100%)	21 (100%)
6	Str. 6 – Pipera- Iadara	806	110	41	17.07.2025	31.07.2025	806 (100%)	41 (100%)
7	Str. 7	110	387	20	28.08.2025	03.09.2025	387 (100%)	20 (100%)
8	Str. 8	649	110	33	15.07.2025	31.07.2025	649 (100%)	33 (100%)
9	Str. 9	110	397	20	13.06.2025	15.07.2025	397 (100%)	20 (100%)
10	Str. 10	110	800	40	16.06.2025	25.08.2025	800 (100%)	40 (100%)
11	Str. 11	110	700	33	17.06.2025	26.07.2025	700 (100%)	33 (100%)
12	Str. 12	110	682	34	13.06.2025	26.07.2025	682 (100%)	34 (100%)
13	Str. 13	110	112	6	14.06.2025	17.06.2025	112 (100%)	6 (100%)
14	Str. 16	110	1833	92	13.06.2025	04.07.2025	1833 (100%)	92 (100%)
15	Str. 17	110	310	16	14.06.2025	26.06.2025	310 (100%)	16 (100%)
16	Str. 18	110	293	15	16.06.2025	26.06.2025	293 (100%)	15 (100%)
TOTAL LUNGIME IADARA		8 722	110	440			8 722 (100%)	440 (100%)

străzi executate



MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnice, Miresu Mare, Suciul de Sus, Arduzat

Nr. Cr t.	REMETI PE SOMES Nume strada	Indicator			Grafic		Stadiu	
		Diametru conducta (mm)	Lungime conducta contract (mm)	Bransamente (buc)	Perioada de inceput	Perioada finala	Lungime conducta (m)	Bransamente (buc)
1	Str. 1	110	530	73	11.05.2026	15.06.2026	150 (28%)	
			455					
			419					
2	Str. 2	110	1262	68	25.03.2026	20.04.2026	1262(100%)	10
3	Str. 3	110	435	40	18.03.2025	31.03.026	435 (100%)	12
			79				79 (100%)	10
4	Str. 4	110	227	24	12.03.2025	17.03.026	227 (100%)	12
5	Str. 5	110	136	15	17.03.2025	25.03.026	136 (100%)	15
6	Str. 6	110	69	5	18.03.2025	18.03.2025	69 (100%)	5
7	Str. 7	110	1108	64	02.12.2025	19.04.2026	1108 (100%)	20
8	Str. 8	110	157	19	05.12.2025	19.04.2026	157 (100%)	11
9	Str. 9	110	1654	-	30.03.2025	20.05.2026	1654 (100%)	1
TOTAL LUNGIME APA REMETI PE SOMES			6 531	308			5 277 (81%)	96 (31%)



REMEDI PE SOMES


— străzi executate.
— străzi ce urmează
să fie executate.

MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnice, Miresu Mare, Suciul de Sus, Arduat

Nr. Crt	Nume strada	Indicator			Grafic		Stadiu	
		Diametru conducta (mm)	Lungime conducta contract (mm)	Bransamente (buc)	Perioada de inceput	Perioada finala	Lungime conducta (m)	Bransamente (buc)
1	Balastierei – extindere retea	63	104	14	13.06.2025	14.06.2025	104 (53%)	14 (100%)
2	Petre Dulfu – extindere retea	110	1875	110	09.05.2025	30.11.2025	1 875 (100%)	70 (100%)
3	Pietrari – extindere retea	63	128	8	16.06.2025	20.06.2025	128 (100%)	8 (100%)
4	Plopsor- extindere retea	63	116	6	09.05.2025	30.05.2025	116 (100%)	6 (100%)
5	Primaverii – extindere retea	110	303	16	15.06.2025	17.06.2025	303 (100%)	16 (100%)
6	Somesului- extindere retea	63	127	6	23.06.2025	17.07.2025	127 (100%)	6 (100%)
TOTAL EXTINDERE APA			2 653	160			2 653 (100%)	160 (100%)
1	Balastierei – reabilitare retea	63	279	6	15.06.2025	22.06.2025	279 (100%)	6 (100%)
		110	45				45 (100%)	
2	Depozitelor– reabilitare retea	63	166	10	13.06.2025	14.07.2025	166 (100%)	10 (100%)
		110	524				524 (100%)	
3	F. C. Ulmeanu– reabilitare retea	110	368	10	09.06.2025	25.07.2025	368 (100%)	10 (100%)
4	Pietrari– reabilitare retea	63	34	1	16.06.2025	20.06.2025	34 (100%)	1 (100%)
TOTAL REABILITARE APA			1 416	27			1 416 (100%)	27 (100%)
TOTAL LUNGIME APA ULMENI		110; 63	4 069	187			4069 (100%)	157 (87%)

ULMENI


- Strazi executate
- Strazi în executie
- Strazi în de înmărire
d/și executate.



MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnice, Miresu Mare, Suciul de Sus, Ardușat

N r. C rt	Nume strada	Indicator			Grafic		Stadiu	
		Diametru conducta (mm)	Lungime conducta contract (mm)	Bransamente (buc)	Perioada de inceput	Perioada finala	Lungime conducta (m)	Bransamen te (buc)
1	Rezervor-Chelinta	110	816	-	16.06.2025	20.06.2025	816 (100%)	0
2	Strada 1	75	427	21	20.07.2026	11.08.2026	427 (100%)	21
3	Strada 3	75	557	29	25.05.2026	31.07.2026	557 (100%)	29
4	Strada 4	63	71	6	26.05.2026	28.05.2026	71 (100%)	6
5	Strada 8	63	287	17	18.05.2026	22.05.2026	287 (100%)	17
6	str. DJ108E	63	1602	265	07.10.2025	30.07.2026	1550 (96%)	50 (57%)
		110	3059				1400 (42%)	
7	str. Principala	110	643	39	24.06.2025	10.07.2025	643 (100%)	39 (100%)
TOTAL LUNGIME APA CHELINTA		63, 75, 110	7 462	377			5 749 (77%)	224 (60%)

CHECINTA 1



Str. 3 - apa



Str. 3 - apa



Str. 3 - apa



Str. 3 - apa



Str. 3 - apa



Str. 3 - apa



MM-CL-11 - Retele apa si apa uzata: Targu Lapus, Ulmeni, Cavnica, Miresu Mare, Suciul de Sus, Ardușat

In concluzie la nivel de CL-11 pana in data de 31.07.2026 s-au realizat urmatoarele:

Nr. Crt.	Nume strada	Indicator			Grafic		Stadiu	
		Lungime conducta contract (mm)	Diametru conducta (mm)	Bransamente (buc)	Perioada de inceput	Perioada finala	Lungime conducta (m)	Bransamente (buc)
	TOTAL LUNGIME APA TARGU LAPUS	5 997	110	326			2 339 (39%)	125 (35%)
	TOTAL LUNGIME CANAL TARGU LAPUS	5629	110	120			1097 (12%)	56 (28%)
	TOTAL LUNGIME APA DAMACUSENI	3 059	110	210			816 (23%)	58 (28%)
	TOTAL LUNGIME CANAL DAMACUSENI	6 883	250	389			2 415 (35%)	160 (41%)
	TOTAL LUNGIME APA RAZOARE	12 822	110	471			1000 (8%)	20 (5%)
	TOTAL LUNGIME APA MIRESU MARE	15 510	110	850			15 510 (100%)	740 (87%)
	TOTAL LUNGIME IADARA	8 722	110	440			8 722 (100%)	440 (100%)
	TOTAL LUNGIME REMETI PE SOMES	6 531	110	308			3 836 (96%)	96 (31%)
	TOTAL LUNGIME APA ULMENI	4 069	110, 63, 25	187			4 069 (100%)	127 (88%)
	TOTAL LUNGIME APA CHELINTA	7 462	63, 75, 110	377			5 479 (77%)	224 (60%)
	TOTAL LUNGIME APA CL-11	87 684	63, 75, 110	5 232			42 041 (48%)	1 834 (35%)
	TOTAL LUNGIME CANAL CL-11	20 205	250	1004			4 505 (23%)	218 (22%)